संख्या-62/2017/424/35-4-2017

प्रेषक,

अजय यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
लोक निर्माण/ऊर्जा/ग्राम्य विकास/नगर विकास/न्याय विभाग।
2-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 29 जून, 2017

विषयः त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के सम्बन्ध में जनपदों/सक्षम स्तर से प्रगति उपलब्ध करायी गई है। उपलब्ध सूचना के अनुसार कतिपय कार्य पूर्ण हो गये हैं। कतिपय कार्य विभिन्न स्तरों पर निर्माणाधीन हैं। साथ ही कुछ कार्य प्रारम्भ नहीं हुए है। अतः त्वरित आर्थिक विकास योजना के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि योजना में स्वीकृत ऐसे समस्त कार्य जो वास्तविक रूप से मौके पर प्रारम्भ हो चुके है और अभी अपूर्ण हैं, को सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा अपने विभागीय बजट से पूर्ण करने की व्यवस्था की जायेगी।

निर्माणाधीन अपूर्ण कार्यों के अंतर्गत 230 कार्य आते है, जिनकी सूची संलग्न की जा रही है। तदनुसार अपूर्ण कार्य सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जाये।

अतः अनुरोध है कि कृपया तदनुसार नियमानुसार समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।

भवदीय,

(अजय यादव)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:62/2017/424(1)/35-4-2017 तददिनांक

उपर्युक्त पत्र की प्रतिलिपि इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से विभागीय अधिकारियों को तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अजय यादव)
विशेष सचिव

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

संख्या:62/2017/424(2)/35-4-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री।
2- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव।
3- अपर मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त।
4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त मुख्य विकास अधिकारी।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सेतु निगम/राजकीय निर्माण निगम/उ0प्र0 जल निगम/उ0प्र0 पावर कारपोरेशन।
7- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त जिला, अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(पी0 एन0 त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या62://2017424)2/(35-4-2017 का संलग्नक

त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन अपूर्ण 230 कार्यों का जनपदवार विवरण 2012-13 से 2016-17

(लाख रू0 में)

क्र	जनपद	कार्य	स्वीकृति वर्ष	शासनादेश सं0	दिनांक	कार्यदायी संस्था	लागत	अवमुक्त धनराशि	अवशेष देय धनराशि	भौतिक प्रगति			अभियुक्ति	पुष्टिकर्ता अधिकारी का नाम	पदनाम
										पूर्ण/ अपूर्ण	कार्य की प्रगति प्रतिशत में	कार्य पूर्ण होने की तिथि / संभवित तिथि			
1	आगरा	शमशाबाद कस्बे में सीवरेज परियोजना का कार्य	2012-13	570/35-4-2013 181/2015/549/35-4-2015 125/2016/601/35-4-2016 314/2016/1277/35-4-2016	31.03.2013 23.04.2015 13.04.2016 12.09.2016	उ0प्र0 जल निगम	9777.98	9289.08	488.90	अपूर्ण	94 %	30.06.2017		श्री योगेश रायजादा	परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम
2	अलीगढ	अकबरपुर टेंटी गांव खैर मार्ग (अ0जि0मा0) के (चैनेज 13.600 से 27.200) तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	2016-17	264/2016/1025/35-4-2016 403/2016/1603 35-4-2016	08.07.2016 13.12.2016	लो0नि0वि0	2600.58	2080.46	520.12	अपूर्ण	95 %	31.07.2017	कार्य प्रगति में	श्री ऋतुराज सिंह, श्री सुनील कुमार चौहान	सहायक अभियन्ता
3	इलाहाबाद	विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर में 200 इण्डिया मार्का-।। हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कार्य	2013-14	1385/35-4-2013	04.10.2013	उ0प्र0 जल निगम	70.40	35.20	35.20	अपूर्ण	85 %	31.07.2017	द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त न होने के कारण	श्री एस0के0 वर्मा	अधिशासी अभियन्ता, जल निगम
4	आजमगढ	ग्राम सभा गोमाडीह में हरिप्रसाद दूबे के घर के बगल से राय बस्ती होते हुए व सरकारी अस्पताल होते हुए, सरायपलटू होते हुए गोवर्धनपुर पिच रोड तक निर्माण	2016-17	172/2016/712/35-4-2016	03.05.2016	लो0नि0वि0	168.73	84.36	84.37	अपूर्ण	80 %	31.10.2017	अवशेष धन प्राप्त होने पर	श्री राम स्वरूप	अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0, लो0नि0वि0
5	आजमगढ	आजमगढ़ शहर की विद्युत व्यवस्था को भूमिगत किये जाने से सम्बन्धित परियोजना	2013-14	113(1)/35-4-2014 99/2016/429/35-4-2016	21.01.2014 21.03.2016	पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	7228.00	5782.00	1446.00	अपूर्ण	88 %	31.05.2017	कार्य प्रगति पर	श्री आर0 आर0 सिंह/ श्री हंस कुमार कौशल	अधीक्षण अभियन्ता/ अधिशासी अभियन्ता, विद्युत

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र	जनपद	कार्य	स्वीकृति वर्ष	शासनादेश सं0	दिनांक	कार्यदायी संस्था	लागत	अवमुक्त धनराशि	अवशेष देय धनराशि	भौतिक प्रगति			अभियुक्ति	पुष्टिकर्ता अधिकारी का नाम	पदनाम
										पूर्ण/ अपूर्ण	कार्य की प्रगति प्रतिशत में	कार्य पूर्ण होने की तिथि / संभवित तिथि			
6	बहराइच	बहराइच शहर की विद्युत व्यवस्था को भूमिगत किये जाने से सम्बन्धित परियोजना	2014-15	167/2015/488/35-4-2015 82/2016/398/35-4-2016 282/2016/1106/35-4-2016	29.03.2015 08.03.2016 26.07.2016	म0वि0वि0नि0लि0	11130.00	7944.64	3185.36	अपूर्ण	82 %	31.05.2017		श्री आरिफ अहमद	अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विद्युत वितरण, बहराइच
7	गोण्डा	सरकिट हाउस से विकास भवन जिला कारागार गोण्डा कचेहरी रेलवे स्टेशन महादेवा क्रासिंग सिटी माण्टेसरी स्कूल होते हुए गोण्डा बहराइच मार्ग तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	2013-14	1120/35-4-2013 9/2015/27/35-4-2015	24.07.2013 09.01.2015	लो0नि0वि0	1185.40	948.32	237.08	अपूर्ण	90 %	30.06.2017		श्री बृजेन्द्र कुमार चौधरी/ श्री शिव कुमार गुप्ता	अधिशासी अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता, नि0ख0-1
8	हापुड	पिलखुआ शामली (वाया परतापुर) ग्राम तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	2014-15	31/2015/118 /35-4-2015	30.01.2015	लो0नि0वि0	503.73	251.86	251.87	अपूर्ण	90 %	30.06.2017		श्री एस0के0 शर्मा/ श्री एस0एल0 गुप्ता	वरिष्ठ लेखाधिकारी /अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0
9	कन्नौज	तुसौली ग्रामीण पाइप पेयजल योजना	2015-16	185/2015/207/35-4-2015 207/2015/788/35-4-2015 168/2016/700/35-4-2016	05.05.2015 23.06.2015 02.05.2016	उ0प्र0 जल निगम	204.22	80.84	123.38	अपूर्ण	85 %	31.12.2017	कार्य प्रगति पर	श्री राजेन्द्र सिंह	अधिशासी अभियन्ता
10	कन्नौज	कमालपुर ग्रामीण पेयजल योजना	2015-16	113/2016/475 /35-4-2016	31.03.2016	उ0प्र0 जल निगम	169.52	37.34	132.18	अपूर्ण	87 %	31.12.2017	कार्य प्रगति पर	श्री राजेन्द्र सिंह	अधिशासी अभियन्ता
11	कन्नौज	करमुल्लापुर ग्रामीण पेयजल योजना	2015-16	113/2016/475 /35-4-2016	31.03.2016	उ0प्र0 जल निगम	306.69	67.54	239.15	अपूर्ण	89 %	31.12.2017	कार्य प्रगति पर	श्री राजेन्द्र सिंह	अधिशासी अभियन्ता
12	कन्नौज	मेरापुर ग्रामीण पेयजल योजना	2015-16	113/2016/475 /35-4-2016	31.03.2016	उ0प्र0 जल निगम	244.06	53.75	190.31	अपूर्ण	89 %	31.12.2017		श्री राजेन्द्र सिंह	अधिशासी अभियन्ता

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र	जनपद	कार्य	स्वीकृति वर्ष	शासनादेश सं0	दिनांक	कार्यदायी संस्था	लागत	अवमुक्त धनराशि	अवशेष देय धनराशि	भौतिक प्रगति			अभियुक्ति	पुष्टिकर्ता अधिकारी का नाम	पदनाम
										पूर्ण/ अपूर्ण	कार्य की प्रगति प्रतिशत में	कार्य पूर्ण होने की तिथि / संभवित तिथि			
13	कन्नौज	अहिरूआ राजारामपुर ग्रामीण पेयजल योजना	2015-16	113/2016/475 /35-4-2016	31.03.2016	उ0प्र0 जल निगम	229.16	50.45	178.71	अपूर्ण	91 %	31.12.2017		श्री राजेन्द्र सिंह	अधिशासी अभियन्ता
14	कन्नौज	भरौली सिरकनीपुर ग्रामीण पेयजल योजना	2015-16	113/2016/475 /35-4-2016	31.03.2016	उ0प्र0 जल निगम	192.25	42.34	149.91	अपूर्ण	91 %	31.12.2017		श्री राजेन्द्र सिंह	अधिशासी अभियन्ता
15	कन्नौज	नगरीय क्षेत्र तिर्वा पुनर्गठन पेयजल योजना	2014-15 2016-17	142/2015/458/35-4-2015 28/2016/81/35-4-2016 164/2016/690/35-4-2016 315/2016/1278/35-4-2016	26.03.2015 13.01.2016 28.04.2016 22.09.2016	उ0प्र0 जल निगम	1227.10	1165.74	61.36	अपूर्ण	92 %	30.06.2017	कार्य प्रगति पर	श्री राजेन्द्र सिंह	अधिशासी अभियन्ता
16	कन्नौज	एन0एच0-234 के कन्नौज रेलवे क्रासिंग से तिर्वा तक (चैनेज 158.400 से 142.00 तक) मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य	2013-14	1747/35-4-2013 53/2015/211/35-4-2015 170/2016/710/35-4-2016 171/2016/711/35-4-2016	31.12.2013 19.02.2015 03.05.2016 03.05.2016	लो0नि0 वि0	8014.53	7613.80	400.73	अपूर्ण	93 %	30.06.2017	कार्य प्रगति पर	श्री राम प्रकाश पाल/ श्री नृपेन्द्र सिंह	सहायक अभियन्ता
17	कन्नौज	कन्नौज नगर पालिका परिषद क्षेत्र के अंतर्गत नगर में पूर्व में बने आर0सी0सी0 पाटा नाले के दोनों ओर सुरक्षात्मक कार्य एवं मो0 अजय पाल घाट से ग्राम जलालपुर अमरा तक कच्चे नाले के पक्कीकरण	2015-16	254/2015/1028/35-4-2015 316/2016/1279/ 35-4-2016	14.08.2015 22.09.2016	उ0प्र0 जल निगम	2206.79	1765.42	441.37	अपूर्ण	95 %	31.08.2017		श्री राजेन्द्र सिंह	अधिशासी अभियन्ता
18	कन्नौज	नगरीय क्षेत्र गुरसहायगंज पुनर्गठन पेयजल योजना	2014-15 2016-17	142/2015/458/ 35-4-2015 28/2016/81/35-4-2016	26.03.2015 13.01.2016 28.04.2016	उ0प्र0 जल निगम	1911.57	1815.99	95.58	अपूर्ण	95 %	31.12.2017	कार्य प्रगति पर	श्री राजेन्द्र सिंह	अधिशासी अभियन्ता

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र	जनपद	कार्य	स्वीकृति वर्ष	शासनादेश सं0	दिनांक	कार्यदायी संस्था	लागत	अवमुक्त धनराशि	अवशेष देय धनराशि	भौतिक प्रगति			अभियुक्ति	पुष्टिकर्ता अधिकारी का नाम	पदनाम
										पूर्ण/ अपूर्ण	कार्य की प्रगति प्रतिशत में	कार्य पूर्ण होने की तिथि / संभवित तिथि			
				164/2016/690/35-4-2016 315/2016/1278/35-4-2016	22.09.2016										
19	कन्नौज	छिबरामऊ पुनर्गठन पेयजल योजना	2014-15 2016-17	728/35-4-2014 224/2015/800/35-4-2015 157/2016/681/35-4-2016	22.10.2014 08.07.2015 27.04.2016	उ0प्र0 जल निगम	2192.08	2082.47	109.61	अपूर्ण	99 %	30.06.2017	कार्य प्रगति पर	श्री राजेन्द्र सिंह	अधिशासी अभियन्ता
20	कानपुर नगर	गोविन्दपुरी रेलवे स्टेशन के पास रेल उपरिगामी शहर में रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य	2012-13	541/35-4-2013 396/2016/1561/35-4-2016	31.03.2013 09.12.2016	रेलवे/सेतु निगम	1494.33	1419.61	74.72	अपूर्ण	80 %		सेतु निगम द्वारा सेतु के पहुंच मार्ग भाग में फिनिसिंग का कार्य प्रगति में है तथा रेलवे द्वारा सेतु के सुपर स्ट्रैक्चर का कार्य प्रगति में है।	श्री सन्त राज	उप परियोजना प्रबन्धक, सेतु निगम, कानपुर नगर
21	महोबा	हवेली दरवाला (मुख्य सड़क) से कानपुर सागर राष्ट्रीय राज मार्ग-86 तक सी0सी0 रोड का निर्माण	2015-16	54/2016/222(3) /35-4-2016	09.02.2016	लो0नि0वि0	158.43	79.22	79.21	अपूर्ण	90 %	31.03.2017		श्री मानिक चन्द्र/इं0 राम राजा	अधिशासी अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता प्रा0ख0, लो0नि0वि0
22	महोबा	कानपुर सागर राष्ट्रीय राज मार्ग-86 से पुलिया तक (बीजानगर रोड) सी0सी0 रोड का निर्माण	2015-16	54/2016/222(3) /35-4-2016	09.02.2016	लो0नि0वि0	224.14	112.07	112.07	अपूर्ण	95 %	31.03.2017		श्री मानिक चन्द्र/इं0 राम राजा	अधिशासी अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता प्रा0ख0, लो0नि0वि0
23	महोबा	पठा रोड से प्राथमिक विद्यालय भटीपुरा तक सी0सी0 रोड का निर्माण	2015-16	54/2016/222(3) /35-4-2016	09.02.2016	लो0नि0वि0	135.34	67.67	67.67	अपूर्ण	95 %	31.03.2017		श्री मानिक चन्द्र/इं0 राम राजा	अधिशासी अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता प्रा0ख0, लो0नि0वि0
24	महोबा	बजरंग चौक से अशोक चौक तक	2015-16	54/2016/222(3) /35-	09.02.2016	लो0नि0वि0	76.56	38.28	38.28	अपूर्ण	95 %	31.03.2017		श्री मानिक	अधिशासी अभियन्ता/

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र	जनपद	कार्य	स्वीकृति वर्ष	शासनादेश सं0	दिनांक	कार्यदायी संस्था	लागत	अवमुक्त धनराशि	अवशेष देय धनराशि	भौतिक प्रगति			अभियुक्ति	पुष्टिकर्ता अधिकारी का नाम	पदनाम
										पूर्ण/ अपूर्ण	कार्य की प्रगति प्रतिशत में	कार्य पूर्ण होने की तिथि / संभवित तिथि			
		सी0सी0 रोड का निर्माण		4-2016										चन्द्र/इं0 राम राजा	सहायक अभियन्ता प्रा0ख0, लो0नि0वि0
25	महोबा	चरखारी बाईपास से डा0 उमेश सोनी के मकान के पास तक सी0सी0 रोड का निर्माण	2015-16	54/2016/222(3) /35-4-2016	09.02.2016	लो0नि0वि0	54.34	27.17	27.17	अपूर्ण	95 %	31.03.2017		श्री मानिक चन्द्र/इं0 राम राजा	अधिशासी अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता प्रा0ख0, लो0नि0वि0
26	मैनपुरी	मैनपुरी बाईपास अन्य जिला मार्ग के चैनेज 0.00 से 2.90 तक (सिन्धिया तिराहे से करहल चौक तक) मार्ग का दो लेन से चार लेन चौडीकरण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य	2015-16	1/2016/06/35-4-2016 260/2016/1019/35-4-2016 5/2017/07/35-4-2017	04.01.2016 06.07.2016 03.01.2017	लो0नि0वि0	1773.39	1363.93	409.46	अपूर्ण	90 %	30.06.2017	कार्य प्रगति पर	श्री अनिल कुमार	अधिशासी अभियन्ता नि0ख0, लो0नि0वि0, मैनपुरी
27	मथुरा	250 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन कार्य	2013-14	55(1)/35-4-2014	08.01.2014	उ0प्र0 जल निगम	100.25	50.63	49.62	अपूर्ण	80 %	31.07.2017	कार्य प्रगति पर	श्री डी0एन0 शर्मा	अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, मथुरा
28	प्रतापगढ	कुण्डा-बेंती-हौदेश्वरनाथ मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण	2015-16	104/2016/457/35-4-2016 218/2016/856/35-4-2016	30.03.2016 26.05.2016	लो0नि0वि0	1613.87	1291.09	322.78	अपूर्ण	90 %	31.03.2017	कार्य प्रगति पर	श्री ओ0पी0 सोनकर	अधिशासी अभियन्ता
29	रामपुर	मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण	2016-17	221/2016/870/35-4-2016 372/2016/1477/35-4-2016	31.05.2016 11.11.2016	लो0नि0वि0	1716.65	1373.32	343.33	अपूर्ण	80 %	30.06.2017		श्री मोहसिन निसार	अधिशासी अभियन्ता, प्रा;ख0, लोनिवि, रामपुर
30	रामपुर	परिवर्तन चौक से विलासपुर गेट की ओर मार्ग का नवनिर्माण	2012-13	581/35-4-2013 548/35-4-2014 1208/35-4-2014	31.03.2013 26.03.2014 30.09.2014	लो0नि0वि0	2998.42	2848.49	149.93	अपूर्ण	80 %		भूमि अधिग्रहण न हो पाने के कारण बाधा	श्री मोहसिन निसार	अधिशासी अभियन्ता, प्रा;ख0, लोनिवि, रामपुर
31	रामपुर	रामपुर-स्वर-बाजपुर मार्ग के किमी0 - 12 से पसियापुर लालपुर डैम मार्ग तक नवनिर्माण कार्य	2012-13	581/35-4-2013 239/2016/932/ /35-4-2016	31.03.2013 10.06.2016	लो0नि0वि0	1446.43	1157.15	289.28	अपूर्ण	90 %	31.03.2017	मार्ग कार्य पूर्ण डिवाइडर व फुटपाथ का कार्य	श्री मोहसिन निसार	अधिशासी अभियन्ता, प्रा;ख0, लोनिवि, रामपुर

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र	जनपद	कार्य	स्वीकृति वर्ष	शासनादेश सं0	दिनांक	कार्यदायी संस्था	लागत	अवमुक्त धनराशि	अवशेष देय धनराशि	भौतिक प्रगति			अभियुक्ति	पुष्टिकर्ता अधिकारी का नाम	पदनाम
										पूर्ण/ अपूर्ण	कार्य की प्रगति प्रतिशत में	कार्य पूर्ण होने की तिथि / संभवित तिथि			
													प्रगति में		
32	रामपुर	मुहम्मद अली जौहर विश्व विद्यालय से एकता चौराहे तक फलाईओवर	2012-13	579/35-4-2013 1317/35-4-2014 306/2015/2311/35-4-2015 153/2016/653/35-4-2016 407/2016/1598/35-4-2016 408/2016/1599/35-4-2016	31.03.2013 28.10.2014 04.11.2015 25.04.2016 09.12.2016 09.12.2016	उ0प्र0 राज्य सेतु निगम	15710.23	13654.69	2055.54	अपूर्ण	91 %			श्री एम0के0 जमां	उप परियोजन प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम, निर्माण इकाई, रामपुर
33	सिद्धार्थनगर	जनपद सिदार्थनगर के वि0ख0 भनवापुर में असनहरा से उतरौला मार्ग के बीच राप्ती नदी पर सेतु के पहुँच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुँच मार्ग व सुरक्षात्मक कार्य	2013-14	460/35-4-2014 1/1471/35-4-2014 130/2016/606 /35-4-2016	04.03.2014 28.11.2014 13.04.2016	सेतु निगम/ लो0नि0वि0	1064.98	1011.72	53.26	अपूर्ण	90 %	30.09.2017	कार्य प्रगति पर	श्री भूपेश मणि त्रिपाठी	अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0, लोनिवि
34	सिद्धार्थनगर	250 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन कार्य	2013-14	55(1)/35-4-2014	08.01.2014	उ0प्र0 जल निगम	85.60	42.80	42.80	अपूर्ण	90 %	31.06.2014	कार्य प्रगति पर	श्री पवन कुमार यादव	अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0, जल निगम
35	अमेठी	छप्पनकोट रूदौली मुसाफिरखाना से पूरे पाण्डेय होते हुये नन्दौर पक्की सड़क तक सम्पर्क मार्ग	2016-17	441/2016/1693/35-4-2016	29.12.2016	लो0नि0वि0	174.46	17.45	157.01	अपूर्ण	30 %	30.09.2017		श्री देवेन्द्र कुमार मिश्रा	अधिशासी अभियन्ता
36	अमेठी	दुर्गन भवानी शमशेरिया से तेजगढ़ होते हुए सुबेदार का पुरवा, बेसारा पूरब पक्की सड़क तक निर्माण	2016-17	441/2016/1693/35-4-2016	29.12.2016	लो0नि0वि0	204.10	20.41	183.69	अपूर्ण	35 %	30.09.2017		श्री देवेन्द्र कुमार मिश्रा	अधिशासी अभियन्ता
37	आजमगढ	रूदरी ऊँजीगोदाम मार्ग से नहर की पटरी रूदरीपुर होते हुए शाहखजुरा मेंहनगर पिच मार्ग तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य	2016-17	180/2016/736//35-4-2016	10.05.2016	लो0नि0वि0	203.68	101.84	101.84	अपूर्ण	30 %	25.08.2017		श्री अनिमेष कुमार	अधिशासी अभियन्ता नि0ख0-5, लोनिवि
38	आजमगढ	आजमगढ़ मोहम्मदपुर पिच	2016-17	180/2016/736//35-	10.05.2016	लो0नि0वि0	116.57	58.29	58.28	अपूर्ण	30 %	25.05.2017		श्री अनिमे	अधिशासी अभियन्ता

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र	जनपद	कार्य	स्वीकृति वर्ष	शासनादेश सं0	दिनांक	कार्यदायी संस्था	लागत	अवमुक्त धनराशि	अवशेष देय धनराशि	भौतिक प्रगति			अभियुक्ति	पुष्टिकर्ता अधिकारी का नाम	पदनाम
										पूर्ण/ अपूर्ण	कार्य की प्रगति प्रतिशत में	कार्य पूर्ण होने की तिथि / संभवित तिथि			
		मार्ग से सेमरहा होते हुए रूदरी ऊँचीगोदाम पिच मार्ग तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य		4-2016										ष कुमार	नि0ख0-5, लोनिवि
39	आजमगढ	ग्राम सभा जमीनसिर, ज्यूली देवगांव मुख्य सड़क से जे0पी0 यादव के घर होते हुए ईदगाह होते हुए चकबधवा होते हुए ग्राम सभा सिकरौरा तक निर्माण	2016-17	172/2016/712//35-4-2016	03.05.2016	लो0नि0वि0	154.75	77.38	77.37	अपूर्ण	40 %	31.10.2017	अवशेष धन प्राप्त होने पर	श्री राम स्वरूप	अधिशासी अभियन्ता नि0ख0, लोनिवि
40	बहराइच	बहराइच ककरदरी मार्ग के किमी0 4 से 12 का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	2016-17	343/2016/1352/35-4-2016 38/2017/89/35-4-2017	04.10.2016 03.02.2017	लो0नि0वि0	1589.20	1271.36	317.84	अपूर्ण	40 %	31.12.2017		इं0 आर0के0 सोनवानी	अधिशासी अभियन्ता प्रा0ख0, लोनिवि, बहराइच
41	बलरामपुर	लक्ष्मणपुर से रमपुरवा मिर्जापुरवा होते हुए भैरवा मार्ग से भेलईपुरवा पक्की सड़क सम्पर्क मार्ग का निर्माण	2016-17	226/2016/896/35-4-2016	02.06.2016	लो0नि0वि0	217.95	108.97	108.98	अपूर्ण	50 %	31.03.2017	2.50 किमी0 लम्बाई में टाप कोट का कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर (धनाभाव)	श्री शैलेश कुमार ठाकुर	सहायक अभियन्ता, लोनिवि
42	बलरामपुर	200 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन कार्य	2013-14	55(1)/35-4-2014	08.01.2014	उ0प्र0 जल निगम	75.20	37.60	37.60	अपूर्ण	50 %		प्राप्त धनराशि के सापेक्ष 100 नग हैण्डपम्प का कार्य पूर्ण शेष धनराशि प्राप्त न होने के कारण कार्य पूर्ण नहीं कराया जा सका।	श्री लालता प्रसाद	अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0, जल निगम, लखनऊ
43	बिजनौर	बिजनौर के वि0स0 क्षेत्र नगीना में 200 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन से सम्बन्धित कार्य	2016-17	378/2016/1490/35-4-2016	17.11.2016	उ0प्र0 जल निगम	152.58	76.29	76.29	अपूर्ण	50 %		100 हैण्डपम्प अधिष्ठापित शेष 100 नग	श्री अरूण कुमार त्यागी	अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0, जल निगम, लखनऊ

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र	जनपद	कार्य	स्वीकृति वर्ष	शासनादेश सं0	दिनांक	कार्यदायी संस्था	लागत	अवमुक्त धनराशि	अवशेष देय धनराशि	भौतिक प्रगति			अभियुक्ति	पुष्टिकर्ता अधिकारी का नाम	पदनाम
										पूर्ण/ अपूर्ण	कार्य की प्रगति प्रतिशत में	कार्य पूर्ण होने की तिथि / संभवित तिथि			
													धनराशि प्राप्त होने पर		
44	बदायूँ	350 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन कार्य	2013-14	55(1)/35-4-2014	08.01.2014	उ0प्र0 जल निगम	159.88	79.94	79.94	अपूर्ण	50 %		द्वितीय किश्त प्राप्त होने पर	श्री आर0 के0 गुप्ता	अधिशासी अभियन्ता
45	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर के वि0स0 क्षेत्र खुर्जा में 100 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन कार्य	2016-17	411/2016/1606/35-4-2016	13.12.2016	उ0प्र0 जल निगम	47.37	14.21	33.16	अपूर्ण	27 %	30.09.2017		श्री ए0के0 सिंघल	अधिशासी अभियन्ता
46	चन्दौली	शहाबगंज में लेवा इलिया मार्ग किमी0-11 में कर्मनाश नदी पर सेतु पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण	2015-16	202/2015/732/35-4-2015	08.06.2015	सेतु निगम/ लो0नि0 वि0	915.30	164.87	750.43	अपूर्ण	35 %		धनाभाव के कारण कार्य बाधित	श्री बी0एन0 यादव एवं आर0यू0 खान	अधिशासी अभियन्ता, प्रा0 ख0, लोनिवि/ उप परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम, वाराणसी
47	चन्दौली	चन्दौली में 1000 इण्डिया मार्का-।। हैण्डपम्प के अधिष्ठापन	2015-16	112/2016/474/35-4-2016	31.03.2016	उ0प्र0 जल निगम	762.00	381.00	381.00	अपूर्ण	50 %		अवशेष धनराशि प्राप्त होने पर कार्य पूर्ण किया जायेगा।	श्री राजेश कुमार गुप्ता	अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0, उ0प्र0 जल निगम, मुगलसराय
48	देवरिया	महुआपाटन बाजार से रमान्ता देवी कालेज होते हुए भरौटा मठिया महाबल नहर की पटरी होते हुये नरायनपुर पिच मार्ग का निर्माण	2016-17	340/2016/1333/35-4-2016	30.09.2016	लो0नि0 वि0	291.73	29.17	262.56	अपूर्ण	30 %	30.09.2017		श्री ए0के0 दूबे	अधिशासी अभियन्ता, लोनिवि
49	देवरिया	350 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन कार्य	2013-14	55(1)/35-4-2014	08.01.2014	उ0प्र0 जल निगम	119.84	59.92	59.92	अपूर्ण	50 %		175 नग पूर्ण 175 नग शेष द्वितीय किश् त की धनराशि मिलने पर पूर्ण होगी	श्री अरविन्द कुमार	अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम
50	इटावा	सैफई मास्टर प्लान पेयजल परियोजना	2016-17	305/2016/1230/35-4-2016 33/2017/84/35-4-	31.08.2016 03.02.2017	उ0प्र0रा0नि0नि0	3265.27	1153.05	2112.22	अपूर्ण	35 %			श्री पवन कुमार	इकाई प्रभारी, रा0नि0नि0

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र	जनपद	कार्य	स्वीकृति वर्ष	शासनादेश सं0	दिनांक	कार्यदायी संस्था	लागत	अवमुक्त धनराशि	अवशेष देय धनराशि	भौतिक प्रगति			अभियुक्ति	पुष्टिकर्ता अधिकारी का नाम	पदनाम
										पूर्ण/ अपूर्ण	कार्य की प्रगति प्रतिशत में	कार्य पूर्ण होने की तिथि / संभवित तिथि			
				2017											
51	फैजाबाद	200 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन कार्य	2013-14	55(1)/35-4-2014	08.01.2014	उ0प्र0 जल निगम	67.00	33.50	33.50	अपूर्ण	50 %		उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष कार्य पूर्ण	इं0 अमर सिंह कटियार	अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम
52	फतेहपुर	300 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन कार्य	2013-14	55(1)/35-4-2014	08.01.2014	उ0प्र0 जल निगम	142.50	71.25	71.25	अपूर्ण	50 %		आधी धनराशि के सापेक्ष 150 हैण्डपम्प अधिष्ठापित	इं0 महादेव प्रसाद, श्री के0के0 अवस्थी , श्री एस0पी0 श्रीवास्तव श्री ए0के0 गुप्ता श्री जगदम्बा प्रसाद श्री शिव गोविन्द	सहायक अभियन्ता, जू0इ0
53	फिरोजाबाद	जनपद फिरोजाबाद में न्यायिक परिसर में अधिवक्ताओं के 100 चैम्बर्स के निर्माण (पुनरीक्षित)	2014-15	46/2015/149/35-4-2015 308/2015/2313/35-4-2015	05.05.2015 04.11.2015	उ0प्र0रा0नि0नि0	388.79	191.01	197.78	अपूर्ण	45 %		पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति पर निर्भर	श्री सी0पी0 सिंह	परियोजना प्रबन्धक, रा0नि0नि0 लि0
54	फिरोजाबाद	250 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन कार्य	2013-14	55(1)/35-4-2014	08.01.2014	उ0प्र0 जल निगम	147.50	73.75	73.75	अपूर्ण	50 %		रू0 73.75 लाख प्राप्त होने है	श्री आर0 सी0 सैनी	अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम
55	फिरोजाबाद	पेयजल हेतु 92 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन कार्य	2015-16	248/2015/995/35-4-2015	10.08.2015	उ0प्र0 जल निगम	60.72	30.36	30.36	अपूर्ण	50 %			श्री आर0 सी0 सैनी	अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम
56	गाजीपुर	टडवा से सहिचांदपुर से होते हुए अनौनी इटहाँ मार्ग तक वाया सरकारी ट्यूबवेल परसवां, प्रतापीपुर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण	2016-17	332/2016/1308/35-4-2016	27.09.2016	लो0नि0वि0	207.91	20.79	187.12	अपूर्ण	50 %	30.06.2017	कार्य प्रगति पर आवंटन की कमी	श्री आर0एन0 गुप्ता	अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0, लोनिवि, गाजीपुर
57	गाजीपुर	वि0स0 क्षेत्र मोहम्मदाबाद 200 हैण्डपम्प	2016-17	354/2016/1414/35-4-2016	24.10.2016	उ0प्र0 जल निगम	86.52	43.26	43.26	अपूर्ण	50 %		द्वितीय किश्त की धनराशि	श्री एस0के0	अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र	जनपद	कार्य	स्वीकृति वर्ष	शासनादेश सं0	दिनांक	कार्यदायी संस्था	लागत	अवमुक्त धनराशि	अवशेष देय धनराशि	भौतिक प्रगति			अभियुक्ति	पुष्टिकर्ता अधिकारी का नाम	पदनाम
										पूर्ण/ अपूर्ण	कार्य की प्रगति प्रतिशत में	कार्य पूर्ण होने की तिथि / संभवित तिथि			
													रू0 43.26 लाख अवशेष	यादव/ श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव	निगम
58	गोण्डा	350 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन कार्य	2013-14	55(1)/35-4-2014	08.01.2014	उ0प्र0 जल निगम	131.60	65.80	65.80	अपूर्ण	50 %		द्वितीय किश्त प्राप्त होने पर	इं0 राजेन्द्र सिंह	अधिशासी अभियन्ता
59	गोरखपुर	इंजीनियरिंग कालेज के निकट जल प्लावन की समस्या के समाधान हेतु तुर्रा नाले तक जल निकासी परियोजना	2013-14	1081(1)/35-4-2013 313/2016/1275/35-4-2016	18.07.2013 22.09.2016	उ0प्र0 जल निगम	1605.13	1284.10	321.03	अपूर्ण	35 %	31.12.2017		श्री हनुमान त्रिपाठी	परियोजना प्रबन्धक, सी एण्ड डीएस यूनिट-14
60	गोरखपुर	विशुनपुर सिंगारी गहना सम्पर्क मार्ग	2016-17	254/2016/1002/35-4-2016	30.06.2016	लो0नि0वि0	160.07	80.03	80.04	अपूर्ण	50 %	30.06.2017		श्री ए0के0 सिंह	अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0, लोनिवि
61	हमीरपुर	100 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन कार्य	2013-14	55(1)/35-4-2014	08.01.2014	उ0प्र0 जल निगम	62.43	31.21	31.22	अपूर्ण	50 %		शेष धनराशि रू0 31.22 लाख खण्ड को प्राप्त नहीं हुये है।	श्री आर0ए स मौर्य	अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम
62	हरदोई	साख से चक्कर रोड तक सम्पर्क मार्ग निर्माण	2016-17	325/2016/1299/35-4-2016	26.09.2016	लो0नि0वि0	273.98	27.39	246.59	अपूर्ण	50 %	31.12.2017	कार्य प्रगति पर	श्री अजय वर्मा	अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0, लोनिवि
63	हरदोई	400 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन कार्य	2013-14	55(1)/35-4-2014	08.01.2014	उ0प्र0 जल निगम	126.40	63.20	63.20	अपूर्ण	50 %		द्वितीय किश्त अपेक्षित	श्री एस0बी0 आनन्द	अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम
64	जालौन	उरई से मुहना तक (बिलरायों-पनवाड़ी राज्यमार्ग-21) चार लेन का निर्माण कार्य	2015-16	21/2016/60/35-4-2016	07.01.2016	लो0नि0वि0	12750.78	5100.00	7650.78	अपूर्ण	35 %	31.12.2017	कार्य प्रगति पर	श्री बनवारी लाल	अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0-1 लोनिवि
65	जौनपुर	जौनपुर के विधानसभा क्षेत्र जफराबाद में 200 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन कार्य	2016-17	354/2016/1414/35-4-2016	24.10.2016	उ0प्र0 जल निगम	86.96	43.48	43.48	अपूर्ण	50 %			श्री एम0आई अंसारी	अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम
66	झाँसी	200 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन कार्य	2013-14	55(1)/35-4-2014	08.01.2014	उ0प्र0 जल निगम	108.56	54.28	54.28	अपूर्ण	50 %		50 प्रतिशत धनराशि अप्राप्त	श्री कौशल किशोर	अधिशासी अभियन्ता, खण्ड प्रथम, उ0प्र0 जल निगम

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र	जनपद	कार्य	स्वीकृति वर्ष	शासनादेश सं0	दिनांक	कार्यदायी संस्था	लागत	अवमुक्त धनराशि	अवशेष देय धनराशि	भौतिक प्रगति			अभियुक्ति	पुष्टिकर्ता अधिकारी का नाम	पदनाम
										पूर्ण/ अपूर्ण	कार्य की प्रगति प्रतिशत में	कार्य पूर्ण होने की तिथि / संभवित तिथि			
67	कन्नौज	कुसुमखोर से परनपुर्वा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	2016-17	386/2016/1503/35-4-2016	24.11.2016	लो0नि0वि0	196.87	19.69	177.18	अपूर्ण	30 %	31.12.2017		श्री के0पी0 मिश्रा	सहायक अभियन्ता
68	कन्नौज	मिरगंवा सौसरापुर से निकलकर बाबा सफरअली की मजार होते हुए संयोगिता रोड, रामपुर (रामपुर्वा) भुडिया मजरा जलेसर तक सम्पर्क मार्ग	2016-17	386/2016/1503/35-4-2016	24.11.2016	लो0नि0वि0	195.93	19.59	176.34	अपूर्ण	30 %	31.12.2017	कार्य प्रगति पर	श्री के0पी0 मिश्रा	सहायक अभियन्ता
69	कन्नौज	हसेरन बम्बा की पुलिया से तिर्वा रजबहा पर वाया धम्मापुर टिहुला तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	2016-17	333/2016/1309/35-4-2016	27.09.2016	लो0नि0वि0	170.36	17.03	153.33	अपूर्ण	35 %	31.12.2017		श्री राम प्रकाश पाल	सहायक अभियन्ता
70	कन्नौज	कन्नौज में 2500 हैण्डपम्पों के रिबोर से सम्बन्धित कार्य	2016-17	376/2016/1488/35-4-2016	17.11.2016	उ0प्र0 जल निगम	1195.88	597.94	597.94	अपूर्ण	48 %	31.08.2017	कार्य प्रगति पर	श्री राजेन्द्र सिंह	अधिशासी अभियन्ता
71	कानपुर नगर	कल्यानपुर क्रांसिंग से पनकी मन्दिर होते हुए भाटिया तिराहे तक मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण	2016-17	224/2016/884/35-4-2016 328/2016/1302/35-4-2016	01.06.2016 26.09.2016	लो0नि0वि0	3310.96	1655.47	1655.49	अपूर्ण	40 %	30.06.2017		श्री रवि प्रकाश	सहायक अभियन्ता, नि0ख0-2, कानपुर नगर
72	कौशाम्बी	वि0ख0 सरसवॉ में 08 हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन	2015-16	102/2016/452/35-4-2016	30.03.2016	उ0प्र0 जल निगम	4.80	2.40	2.40	अपूर्ण	50 %			इं0 सी0एस0 यादव	अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम
73	लखनऊ	450 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन कार्य	2013-14	55(1)/35-4-2014	08.01.2014	उ0प्र0 जल निगम	156.60	78.30	78.30	अपूर्ण	50 %		कार्य प्रगति पर	श्री आर0 के0 गुप्ता	अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम
74	महराजगंज	वि0स0 क्षेत्र नौतनवां 200 हैण्डपम्प	2016-17	354/2016/1414/35-4-2016	24.10.2016	उ0प्र0 जल निगम	63.30	31.65	31.65	अपूर्ण	50 %			श्री धर्मेन्द्र कुमार	अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम
75	महोबा	मुख्य सड़क से प्राथमिक विद्यायल बजरंग नगर, जजी कालोनी होते हुए एन0एच0 तक (हिन्द टायर वाली	2015-16	54/2016/222(3)/35-4-2016	09.02.2016	लो0नि0वि0	170.69	85.35	85.34	अपूर्ण	27 %	30.09.2017		श्री मानिक चन्द्र/ इं0 रामरा जा	अधिशासी अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता, प्रा0ख0, लोनिवि

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र	जनपद	कार्य	स्वीकृति वर्ष	शासनादेश सं0	दिनांक	कार्यदायी संस्था	लागत	अवमुक्त धनराशि	अवशेष देय धनराशि	भौतिक प्रगति			अभियुक्ति	पुष्टिकर्ता अधिकारी का नाम	पदनाम
										पूर्ण/ अपूर्ण	कार्य की प्रगति प्रतिशत में	कार्य पूर्ण होने की तिथि / संभवित तिथि			
		गली) सीसी रोड का निर्माण													
76	महोबा	परमानन्द/रामकथा तिराहे से ऊदल चौक, सुभाष चौक हाते हुए मिशन चौराहे तक सी0सी0 रोड का निर्माण	2015-16	53/2016/222(1)/35-4-2016	09.02.2016	लो0नि0वि0	839.27	419.64	419.63	अपूर्ण	30 %	30.09.2017		श्री मानिक चन्द्र/ इं0 रामरा जा	अधिशासी अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता, प्रा0ख्0, लोनिवि
77	महोबा	सुभाष चौक से बंधानवार्ड होते हुए वाल्मीकी चौराहे तक	2015-16	54/2016/222(3)/35-4-2016	09.02.2016	लो0नि0वि0	218.92	109.46	109.46	अपूर्ण	32 %	30.09.2017		श्री मानिक चन्द्र/ इं0 रामरा जा	अधिशासी अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता, प्रा0ख्0, लोनिवि
78	महोबा	तहसील चौराहा से पी0डब्लू0डी तिराहा तक सी0सी0 रोड का निर्माण	2015-16	54/2016/222(3)/35-4-2016	09.02.2016	लो0नि0वि0	344.79	172.39	172.40	अपूर्ण	33 %	30.09.2017		श्री मानिक चन्द्र/ इं0 रामरा जा	अधिशासी अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता, प्रा0ख्0, लोनिवि
79	महोबा	आल्हा चौक से हवेली दरवाजा होते हुए मदीना मस्जिद तक सी0सी0 रोड का निर्माण	2015-16	54/2016/222(3)/35-4-2016	09.02.2016	लो0नि0वि0	416.35	208.17	208.18	अपूर्ण	33 %	30.09.2017		श्री मानिक चन्द्र/ इं0 रामरा जा	अधिशासी अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता, प्रा0ख्0, लोनिवि
80	महोबा	तहसील चौराहा से ऊदल चौक् तक सी0सी0 रोड का निर्माण	2015-16	54/2016/222(3)/35-4-2016	09.02.2016	लो0नि0वि0	204.53	102.26	102.27	अपूर्ण	34 %	30.09.2017		श्री मानिक चन्द्र/ इं0 रामरा जा	अधिशासी अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता, प्रा0ख्0, लोनिवि
81	महोबा	रामकथा मार्ग सी0सी0 रोड का निर्माण	2015-16	54/2016/222(3)/35-4-2016	09.02.2016	लो0नि0वि0	172.01	86.00	86.01	अपूर्ण	34 %	30.09.2017		श्री मानिक चन्द्र/ इं0 रामरा जा	अधिशासी अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता, प्रा0ख्0, लोनिवि
82	महोबा	महेश्वरी मन्दिर से गौड बाबा होते हुए हनुमान मन्दिर तक	2016-17	242/2016/955/35-4-2016	16.06.2016	लो0नि0वि0	47.55	9.51	38.04	अपूर्ण	35 %	16.10.2017		इं0 बी0बी0 अग्रवाल / इं0 जय प्रकाश	अधिशासी अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता, नि0ख्0-1, लोनिवि
83	महोबा	सुभाष चौक से मनोज आइस फैक्टी होते हुए कीरत सागर प्रथम द्वार तक सी0सी0 रोड का निर्माण	2015-16	54/2016/222(3)/35-4-2016	09.02.2016	लो0नि0वि0	187.92	93.96	93.96	अपूर्ण	37 %	30.09.2017		श्री मानिक चन्द्र/ इं0 रामरा जा	अधिशासी अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता, प्रा0ख्0, लोनिवि
84	महोबा	बी0टी0सी0 (डायट)	2016-	242/2016/	16.06.2	लो0नि0	1122.58	224.51	898.07	अपूर्ण	40 %	16.10.		इं0	अधिशासी

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र	जनपद	कार्य	स्वीकृति वर्ष	शासनादेश सं0	दिनांक	कार्यदायी संस्था	लागत	अवमुक्त धनराशि	अवशेष देय धनराशि	भौतिक प्रगति			अभियुक्ति	पुष्टिकर्ता अधिकारी का नाम	पदनाम
										पूर्ण/ अपूर्ण	कार्य की प्रगति प्रतिशत में	कार्य पूर्ण होने की तिथि / संभवित तिथि			
		स्कूल से महोबा चरखारी मार्ग तक	17	955/35-4-2016	016	वि0						2017		बी0बी0 अग्रवाल / इं0 जय प्रकाश	अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता, नि0ख0-1, लोनिवि
85	महोबा	महोबा चरखारी रोड से मदारन देवी स्कूल व ज्योति कमल द्विवेदी व मदारन देवी स्कूल के हास्टल तक	2016-17	242/2016/955/35-4-2016	16.06.2016	लो0नि0 वि0	282.77	56.55	226.22	अपूर्ण	40 %	16.10.2017		इं0 बी0बी0 अग्रवाल / इं0 जय प्रकाश	अधिशासी अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता, नि0ख0-1, लोनिवि
86	महोबा	100 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन कार्य	2013-14	55(1)/35-4-2014	08.01.2014	उ0प्र0 जल निगम	62.50	31.25	31.25	अपूर्ण	50 %			श्री जितेन्द्र पाल सिंह	अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0 उ0प्र0 जल निगम
87	मथुरा	अकबरपुर टैंटीगांव खैर मार्ग (अ0जि0मा0) के चैनेज (13.600 से 27.200) तक चौडीकरण एवं सुदृढीकरण	2016-17	417/2016/1612/35-4-2016	13.12.2016	लो0नि0 वि0	2429.63	242.96	2186.67	अपूर्ण	30 %	31.12.2017		श्री आई0पी0 शर्मा	अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0-1, लोनिवि, मथुरा
88	मऊ	वि0स0 क्षेत्र मऊ 200 हैण्डपम्प	2016-17	354/2016/1414/35-4-2016	24.10.2016	उ0प्र0 जल निगम	75.32	37.66	37.66	अपूर्ण	50 %	31.03.2017	100 नग पूर्ण	श्री ए0के0 शर्मा	अधिशासी अभियन्ता
89	मिर्जापुर	250 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन कार्य	2013-14	55(1)/35-4-2014	08.01.2014	उ0प्र0 जल निगम	149.25	74.63	74.63	अपूर्ण	50 %		कार्य प्रगति पर	श्री ए0के0 सिंह	अधिशासी अभियन्ता
90	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा-अलीगंज मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण	2016-17	296/2016/1165/35-4-2016	08.08.2016	लो0नि0 वि0	1171.83	234.37	937.46	अपूर्ण	40 %	16.12.2017		श्री अजय गोयल	अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0
91	पीलीभीत	200 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन कार्य	2013-14	55(1)/35-4-2014	08.01.2014	उ0प्र0 जल निगम	91.36	45.68	45.68	अपूर्ण	50 %		कार्य प्रगति पर	श्री गिरीश चन्द्रा	अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, पीलीभीत
92	प्रतापगढ	प्रतापगढ के वि0स0 क्षेत्र रानीगंज में 200 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन का कार्य	2016-17	406/2016/1596/35-4-2016	09.12.2016	उ0प्र0 जल निगम	83.98	25.19	58.79	अपूर्ण	30 %	31.05.2017		श्री राजेश खरे	अधिशासी अभियन्ता
93	प्रतापगढ	विधानसभा क्षेत्र प्रतापगढ में 300 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन कार्य	2014-15	99/2015/350/35-4-2015	17.03.2015	उ0प्र0 जल निगम	116.24	58.12	58.12	अपूर्ण	50 %	31.05.2017		श्री राजेश खरे	अधिशासी अभियन्ता
94	प्रतापगढ	जनपद प्रतापगढ के	2013-	47/35-4-	08.01.2	उ0प्र0	35.00	17.50	17.50	अपूर्ण	50 %	31.05		श्री	अधिशासी

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र	जनपद	कार्य	स्वीकृति वर्ष	शासनादेश सं0	दिनांक	कार्यदायी संस्था	लागत	अवमुक्त धनराशि	अवशेष देय धनराशि	भौतिक प्रगति			अभियुक्ति	पुष्टिकर्ता अधिकारी का नाम	पदनाम
										पूर्ण/ अपूर्ण	कार्य की प्रगति प्रतिशत में	कार्य पूर्ण होने की तिथि / संभवित तिथि			
		रानीगंज में 100 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन कार्य	14	2014	014	जल निगम						.2017		राजेश खरे	अभियन्ता
95	प्रतापगढ	प्रतापगढ़ कटरा गुलाब सिंह मार्ग के चौडीकरण एवं सुदृढीकरण (ग्रामीण भाग का कार्य)	2015-16	85/2016/406/35-4-2016	17.03.2016	लो0नि0वि0	1012.82	202.56	810.26	अपूर्ण	35 %	30.06.2017		श्री डी0के0 अहिरवार	अधिशासी अभियन्ता
96	रामपुर	रामपुर शहर की विद्युत व्यवस्था को भूमिगत किये जाने से सम्बन्धित परियोजना (पुनरीक्षित)	2014-15	1323/35-4-2014 252/2015/990/35-4-2015	28.10.2014 10.08.2014	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	15021.00	3720.36	11300.64	अपूर्ण	35 %	30.04.2018	कार्य प्रगति में रू0 44.23 लाख प्रबन्ध निदेशक प0वि0वि0नि0लि0 मेरठ के पास अवशेष	श्री आर0के0 कुशवाहा	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल रामपुर
97	रामपुर	रामपुर में लालपुर डैम से स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स तक मार्ग का नवनिर्माण	2013-14	456/35-4-2014	04.03.2014	लो0नि0वि0	1633.54	653.41	980.13	अपूर्ण	35 %		भूमि उपलब्ध न होने के कारण कार्य बाधित था वर्तमान में भूमि उपलब्ध हो गई है कार्य तीव्र गति से प्रगति में है	श्री मोहसिन निसार	अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0, लोनिवि, रामपुर
98	रामपुर	250 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन कार्य	2013-14	55(1)/35-4-2014	08.01.2014	उ0प्र0 जल निगम	121.13	60.56	60.57	अपूर्ण	50 %		प्रथम किश् त के सापेक्ष 125 नग हैण्डपम्प का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। द्वितीय किश्त अपेक्षित	श्री शमीम अख्तर	अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी नि0ख0, उ0प्र0 जल निगम, रामपुर
99	सहारनपुर	वि0स0 क्षेत्र बेहट 120+80 हैण्डपम्प	2016-17	354/2016/1414/35-4-2016	24.10.2016	उ0प्र0 जल निगम	356.39	178.19	178.20	अपूर्ण	50 %		100 हैण्डपम्प अधिष्ठापित	श्री रविन्द्र सिंह	परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, जल

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र	जनपद	कार्य	स्वीकृति वर्ष	शासनादेश सं0	दिनांक	कार्यदायी संस्था	लागत	अवमुक्त धनराशि	अवशेष देय धनराशि	भौतिक प्रगति			अभियुक्ति	पुष्टिकर्ता अधिकारी का नाम	पदनाम
										पूर्ण/ अपूर्ण	कार्य की प्रगति प्रतिशत में	कार्य पूर्ण होने की तिथि / संभवित तिथि			
															निगम
100	शाहजहॉपुर	वि0स0 क्षेत्र पुवॉयां में 200 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन कार्य	2016-17	354/2016/1414/35-4-2016	24.10.2016	उ0प्र0 जल निगम	86.12	43.06	43.06	अपूर्ण	50 %			श्री विनय पाल	अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम,
101	शामली	जनपद शामली में 250 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन कार्य	2015-16	15/2016/48/35-4-2016	07.01.2016	उ0प्र0 जल निगम	145.76	72.88	72.88	अपूर्ण	50 %	31.12.2017	प्रथम किश्त के सापेक्ष 125 नग हैण्डपम्प का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। द्वितीय किश्त अपेक्षित	इं0 देवेन्द्र कुमार	अधिशासी अभियन्ता
102	शामली	शामली में 120 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन कार्य	2013-14	1609/35-4-2013	02.12.2013	उ0प्र0 जल निगम	66.59	33.30	33.29	अपूर्ण	50 %	31.12.2017	कार्य प्रगति पर	इं0 देवेन्द्र कुमार	अधिशासी अभियन्ता
103	सीतापुर	450 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन कार्य	2013-14	55(1)/35-4-2014	08.01.2014	उ0प्र0 जल निगम	147.38	73.69	73.69	अपूर्ण	50 %		धनराशि प्राप्त होने पर कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा	श्री सौरभ सुमन	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, जल निगम
104	सीतापुर	जनपद सीतापुर में 200 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन कार्य	2013-14	40/35-4-2014	08.01.2014	उ0प्र0 जल निगम	61.66	30.83	30.83	अपूर्ण	50 %		धनराशि प्राप्त होने पर कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा	श्री सौरभ सुमन	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, जल निगम
105	अलीगढ	रामघाट साकरा मार्ग से नगला मल्लाह एवं खेडिया सुजानपुर से होते हुए दीनापुर आश्रम तक मार्ग निर्माण	2016-17	330/2016/1307/35-4-2016	27-09-2016	लो0नि0वि0	217.60	21.76	195.84	अपूर्ण	5 %	30.08.2017	कार्य प्रगति में	मो0 आरिफ	सहायक अभियन्ता
106	अलीगढ	अलीगढ शहर में लोधा के गौण्डा रोड (निंवरी चौक) की स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना	2015-16	20/2016/59/35-4-2016	07-01-2016	जल निगम	1223.85	263.89	959.96	अपूर्ण	15 %	31.03.2018		श्री दिनेश कुमार	अधिशासी अभियन्ता
107	अलीगढ	कासिमपुर वाया समैना कसेर	2016-17	330/2016/1307	27-09-	लो0नि0	258.82	25.88	232.94	अपूर्ण	20 %	30.06.2017	कार्य प्रगति में	श्री नरेश	सहायक अभियन्ता

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र	जनपद	कार्य	स्वीकृति वर्ष	शासनादेश सं0	दिनांक	कार्यदायी संस्था	लागत	अवमुक्त धनराशि	अवशेष देय धनराशि	भौतिक प्रगति			अभियुक्ति	पुष्टिकर्ता अधिकारी का नाम	पदनाम
										पूर्ण/ अपूर्ण	कार्य की प्रगति प्रतिशत में	कार्य पूर्ण होने की तिथि / संभवित तिथि			
		मार्ग निर्माण		/35-4-2016	2016	वि0								कुमार	
108	आजमगढ़	बांसगांव से बहिरादेव प्रथम देव होते हुए सघनपटटी सम्पर्क मार्ग के उच्चीकरण का कार्य	2016-17	356/2016/1430/35-4-2016	02-11-2016	लो0नि0वि0	224.90	22.49	202.41	अपूर्ण	10 %	30.11.2017	कार्य प्रगति पर	श्री संजय कुमार गोरे	अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0 लोनिवि
109	आजमगढ़	बी0डी0बी0 मार्ग से गौरा होते हुये प्रथम देव स्थान तक सम्पर्क मार्ग के उच्चीकरण का कार्य	2016-17	356/2016/1430/35-4-2016	02-11-2016	लो0नि0वि0	206.33	20.63	185.70	अपूर्ण	10 %	30.11.2017	कार्य प्रगति पर	श्री संजय कुमार गोरे	अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0 लोनिवि
110	आजमगढ़	अतरौलिया अहिरौला मदियापार से सघनपटटी होते हुए प्रथम देव स्थान तक सम्पर्क मार्ग के उच्चीकरण का कार्य	2016-17	356/2016/1430/35-4-2016	02-11-2016	लो0नि0वि0	189.42	18.94	170.48	अपूर्ण	10 %	30.11.2017	कार्य प्रगति पर	श्री संजय कुमार गोरे	अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0 लोनिवि
111	आजमगढ़	अतरौलिया अहिरौला मार्ग से खदेरूपटटी होते हुए प्रथम देव स्थान तक सम्पर्क मार्ग के उच्चीकरण का कार्य	2016-17	356/2016/1430/35-4-2016	02-11-2016	लो0नि0वि0	125.10	12.51	112.59	अपूर्ण	10 %	30.11.2017	कार्य प्रगति पर	श्री संजय कुमार गोरे	अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0 लोनिवि
112	आजमगढ़	आजमगढ निजामाबाद मार्ग से ग्राम चडई तक मार्ग कानवनिर्माण कार्य	2016-17	180/2016/736/35-4-2016	10-05-2016	लो0नि0वि0	234.73	117.36	117.37	अपूर्ण	15 %	25.05.2017	कार्य प्रगति पर	श्री अमिनेष कुमार	अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0-5
113	बलिया	गायघाट रेलवे स्टेशन क्रासिंग से रमौली	2016-17	08/2017/20/35-4-2017	04-01-2017	लो0नि0वि0	265.91	26.59	239.32	अपूर्ण	5 %	31.03.2018	कार्य प्रगति पर	श्री आर0के0	सहायक अभियन्ता

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र	जनपद	कार्य	स्वीकृति वर्ष	शासनादेश सं0	दिनांक	कार्यदायी संस्था	लागत	अवमुक्त धनराशि	अवशेष देय धनराशि	भौतिक प्रगति			अभियुक्ति	पुष्टिकर्ता अधिकारी का नाम	पदनाम
										पूर्ण/ अपूर्ण	कार्य की प्रगति प्रतिशत में	कार्य पूर्ण होने की तिथि / संभवित तिथि			
		विशुनपुरा कमता बेलहरी होते हुए अधैला पिच सडक तक मार्ग का निर्माण												बाजपेयी	
114	बलिया	प्रधानमंत्री सडक अतडडिया सडक से गिरी के मठिया होते हुए कुसहर चौबेपुर बुधपुर बुधरामपुर और पुरवा होते हुए गोवास तक पिच सडक का निर्माण	2016-17	08/2017/20/35-4-2017	04-01-2017	लो0नि0वि0	241.47	24.15	217.32	अपूर्ण	5 %	31.03.2018	कार्य प्रगति पर	श्री आर0के0 बाजपेयी	सहायक अभियन्ता
11 5	बलिया	पिपरौली बड़ागांव से टेकनपुरा होते हुये शाहपुर अफगा मार्ग का निर्माण	2016-17	09/2017/21/35-4-2017	04-01-2017	लो0नि0वि0	234.64	23.46	211.18	अपूर्ण	5 %	31.03.2018	कार्य प्रगति पर	श्री एस0बी0 मिश्रा	सहायक अभियन्ता
116	बलिया	पन्दह रजवाहा नहर की पटरी से रमाकान्त पासवान के घर होते हुये हजिया रामपुर तक मार्ग का निर्माण	2016-17	09/2017/21/35-4-2017	04-01-2017	लो0नि0वि0	164.60	16.46	148.14	अपूर्ण	5 %	31.03.2018	कार्य प्रगति पर	श्री एस0बी0 मिश्रा	सहायक अभियन्ता
117	बलिया	पियरौटा से कंचनपुर होते हुये दुधैला तक मार्ग का निर्माण	2016-17	203/2016/828/35-4-2016	25-05-2016	लो0नि0वि0	356.53	71.31	285.22	अपूर्ण	10 %	31.03.2018	कार्य प्रगति पर	श्री आर0के0 बाजपेयी	सहायक अभियन्ता
118	बलिया	बलिया-गड़वार मार्ग से घोषवती होते हुये ग्राम भलुही तक मार्ग का निर्माण कार्य	2016-17	203/2016/828/35-4-2016	25-05-2016	लो0नि0वि0	350.53	70.11	280.42	अपूर्ण	10 %	31.03.2018	कार्य प्रगति पर	श्री आर0ए0 पाण्डेय	सहायक अभियन्ता
119	बलिया	चांदू पाकड़ सिनेमाहाल टी0एस0बंधा से रामायन सिंह के	2016-17	435/2016/1671/35-4-2016	22-12-2016	लो0नि0वि0	304.97	30.49	274.48	अपूर्ण	10 %	31.03.2018	कार्य प्रगति पर	श्री एस0बी0 मिश्रा	सहायक अभियन्ता

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र	जनपद	कार्य	स्वीकृति वर्ष	शासनादेश सं0	दिनांक	कार्यदायी संस्था	लागत	अवमुक्त धनराशि	अवशेष देय धनराशि	भौतिक प्रगति			अभियुक्ति	पुष्टिकर्ता अधिकारी का नाम	पदनाम
										पूर्ण/ अपूर्ण	कार्य की प्रगति प्रतिशत में	कार्य पूर्ण होने की तिथि / संभवित तिथि			
		डेरा होते हुये प्राइमरी पाठशाला गौड बस्ती तक मार्ग का निर्माण कार्य													
120	बलिया	हालपुर से होते हुए मिश्रा के डेरा बालापुर से बड़ा गांव तक सड़क एवं पुलिया का निर्माण कार्य	2016-17	203/2016/828/35-4-2016	25-05-2016	लो0नि0वि0	273.05	54.61	218.44	अपूर्ण	10 %	31.03.2018	कार्य प्रगति पर	श्री आर0के0 बाजपेयी	सहायक अभियन्ता
121	बलिया	जानपुर मुडीयारी से अछुही पुरन्दरपुर होते हुये सेमरी नरायणपुर के रास्ते तक मार्ग का निर्माण	2016-17	203/2016/828/35-4-2016	25-05-2016	लो0नि0वि0	271.24	54.25	216.99	अपूर्ण	10 %	31.03.2018	कार्य प्रगति पर	श्री आर0के0 बाजपेयी	सहायक अभियन्ता
122	बलिया	बलिया-लखनऊ मार्ग से सिंहपुर तक मार्ग का निर्माण कार्य	2016-17	203/2016/828/35-4-2016	25-05-2016	लो0नि0वि0	218.98	43.79	175.19	अपूर्ण	10 %	31.03.2018	कार्य प्रगति पर	श्री आर0ए0 पाण्डेय	सहायक अभियन्ता
123	बलिया	मनियर बांसडीह मार्ग से दिघेरा हरिजन व राजभर बस्ती होते हुए छितौनी तक मार्ग का निर्माण	2016-17	435/2016/1671/35-4-2016	22-12-2016	लो0नि0वि0	168.78	16.88	151.90	अपूर्ण	10 %	31.03.2018	कार्य प्रगति पर	श्री एस0बी0 मिश्रा	सहायक अभियन्ता
124	बलिया	रसड़ा कसिमाबाद से रामपुर होते हुये रसड़ा कोटवारी तक सड़क का निर्माण	2016-17	440/2016/1629/35-4-2016	29-12-2016	लो0नि0वि0	277.64	27.76	249.88	अपूर्ण	12 %	31.03.2018	कार्य प्रगति पर	श्री के0के0 झा	सहायक अभियन्ता
125	बलिया	बलेसरा से गिरि का पलटा होते हुए सिकरिया खुर्द तक निर्माण	2016-17	440/2016/1629/35-4-2016	29-12-2016	लो0नि0वि0	204.31	20.43	183.88	अपूर्ण	12 %	31.03.2018	कार्य प्रगति पर	श्री के0के0 झा	सहायक अभियन्ता
126	बलिया	भगवान राजभर के घर से	2016-17	435/2016/1671/	22-12-	लो0नि0	186.04	18.60	167.44	अपूर्ण	12 %	31.03.2018	कार्य प्रगति पर	श्री एस0बी	सहायक अभियन्ता

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र	जनपद	कार्य	स्वीकृति वर्ष	शासनादेश सं0	दिनांक	कार्यदायी संस्था	लागत	अवमुक्त धनराशि	अवशेष देय धनराशि	भौतिक प्रगति			अभियुक्ति	पुष्टिकर्ता अधिकारी का नाम	पदनाम
										पूर्ण/ अपूर्ण	कार्य की प्रगति प्रतिशत में	कार्य पूर्ण होने की तिथि / संभवित तिथि			
		मनियर दियरा टुका नं0-2 बीरन यादव के घर होते हुए मोहन राजभर पूर्व प्रधान के घर तक मार्ग का निर्माण		35-4-2016	2016	वि0								0 मिश्रा	
127	बलिया	इन्दरपुर डाक बंगला से सवन गॉव तक मार्ग का निर्माण	2016-17	397/2016/1568/35-4-2016	07-12-2016	लो0नि0वि0	172.80	17.28	155.52	अपूर्ण	13 %	31.03.2018	कार्य प्रगति पर	श्री एस0बी0 मिश्रा	सहायक अभियन्ता
128	बलिया	सिंगही सलेमपुर मार्ग से महराजपुर अहीरपुर होते हुए राजभर बस्ती तक मार्ग का निर्माण कार्य	2016-17	437/2016/1673/35-4-2016	22-12-2016	लो0नि0वि0	164.81	16.48	148.33	अपूर्ण	15 %	31.03.2018	कार्य प्रगति पर	श्री के0के0 झा	सहायक अभियन्ता
129	बलिया	डुमरी हरिजन बस्ती से पश्चिम यादव बस्ती होते हुये पक्की सड़क तक लेपन कार्य	2016-17	397/2016/1568/35-4-2016	07-12-2016	लो0नि0वि0	163.46	16.35	147.11	अपूर्ण	15 %	31.03.2018	कार्य प्रगति पर	श्री एस0बी0 मिश्रा	सहायक अभियन्ता
130	बलिया	लखनऊ बलिया मार्ग से रसूलपुर से नसीरपुर होते हुए नवापुर पकवाइनार सराय भारती रोड तक मार्ग का निर्माण कार्य	2016-17	437/2016/1673/35-4-2016	22-12-2016	लो0नि0वि0	150.54	15.05	135.49	अपूर्ण	16 %	31.03.2018	कार्य प्रगति पर	श्री एस0बी0 मिश्रा	सहायक अभियन्ता
131	बलिया	ग्राम सभा अमरहा उच्च प्राथमिक विद्यालय से कैलाश यादव के नलकूप होते हुए कामसीपुर यादव बस्ती अकटही होते हुए मीरबाबा के	2016-17	423/2016/1624/35-4-2016	19-12-2016	लो0नि0वि0	354.85	35.48	319.37	अपूर्ण	20 %	31.03.2018	कार्य प्रगति पर	श्री के0के0 झा	सहायक अभियन्ता

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र	जनपद	कार्य	स्वीकृति वर्ष	शासनादेश सं0	दिनांक	कार्यदायी संस्था	लागत	अवमुक्त धनराशि	अवशेष देय धनराशि	भौतिक प्रगति			अभियुक्ति	पुष्टिकर्ता अधिकारी का नाम	पदनाम
										पूर्ण/ अपूर्ण	कार्य की प्रगति प्रतिशत में	कार्य पूर्ण होने की तिथि / संभवित तिथि			
		स्थान तक मार्ग का निर्माण													
132	बाराबंकी	खिंझना मार्ग से बोधनी वाया खतौली सम्पर्क मार्ग के नव निर्माण	2016-17	438/2016/1674/35-4-2016	22-12-2016	लो0नि0वि0	261.44	26.14	235.30	अपूर्ण	8 %	30.11.2017		श्री साजिद अफताब उसमानी	अधिशासी अभियन्ता, लोनिवि खण्ड-3
133	बाराबंकी	सायपुर से जरूआ, कोडवा, सिसवारा एवं पुपुरी होते हुये रफीपुर तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण	2016-17	436/2016/1672/35-4-2016	22-12-2016	लो0नि0वि0	308.73	30.87	277.86	अपूर्ण	10 %	31.07.2017		श्री साजिद अफताब उसमानी	अधिशासी अभियन्ता, लोनिवि खण्ड-3
134	बस्ती	मटेरा मुख्य सड़क से मटेरा छोटापुरवा से सिसवारी रघुवीर सिंह तक सड़क निर्माण	2016-17	393/2016/1553/35-4-2016	01-12-2016	लो0नि0वि0	195.97	19.60	176.37	अपूर्ण	10 %	31.03.2018	कार्य प्रगति पर	श्री सुनील कुमार	अधिशासी अभियन्ता
135	बस्ती	बनकटी बरडाड़ मार्ग के किमी0 8 से सिसवा दलित बस्ती होकर पडियापार मुस्लिम बस्ती मार्ग का निर्माण	2016-17	418/2016/1613/35-4-2016	14-12-2016	लो0नि0वि0	308.07	30.81	277.26	अपूर्ण	12 %	17.06.2017		श्री एस0पी0 बौद्ध	अधिशासी अभियन्ता
136	बस्ती	बलुआ कुण्ड टिनिच मार्ग से सेंवई-खडसरपुर ग्राम होते हुये अधेड़ी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण	2016-17	16/2017/28/35-4-2017	04-01-2017	लो0नि0वि0	368.35	36.84	331.51	अपूर्ण	15 %	30.07.2017	कार्य प्रगति पर	श्री एस0पी0 बौद्ध	अधिशासी अभियन्ता
137	बस्ती	खम्हरिया पिच रोड से चैसार मार्ग का निर्माण	2016-17	392/2016/1552/35-4-2016	01-12-2016	लो0नि0वि0	250.68	25.07	225.61	अपूर्ण	15 %	14.06.2017		श्री एस0पी0 बौद्ध	अधिशासी अभियन्ता
138	बस्ती	शिवापुर अर्जुन बिरो होते हुये कोहड़ा का पुरवा होते हुये	2016-17	16/2017/28/35-4-2017	04-01-2017	लो0नि0वि0	162.93	16.29	146.64	अपूर्ण	15 %	03.07.2017	कार्य प्रगति पर	श्री एस0पी0 बौद्ध	अधिशासी अभियन्ता

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र	जनपद	कार्य	स्वीकृति वर्ष	शासनादेश सं0	दिनांक	कार्यदायी संस्था	लागत	अवमुक्त धनराशि	अवशेष देय धनराशि	भौतिक प्रगति			अभियुक्ति	पुष्टिकर्ता अधिकारी का नाम	पदनाम
										पूर्ण/ अपूर्ण	कार्य की प्रगति प्रतिशत में	कार्य पूर्ण होने की तिथि / संभवित तिथि			
		सुकरौली तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण													
139	बस्ती	पड़री जय विजय मार्ग से ससना एकमा होते हुये अरइल हरिजन बस्ती मार्ग का निर्माण	2016-17	418/2016/1613/35-4-2016	14-12-2016	लो0नि0वि0	149.70	14.97	134.73	अपूर्ण	15 %	15.06.2017		श्री एस0पी0 बौद्ध	अधिशासी अभियन्ता
140	बस्ती	कनेथुबुजुर्ग से जसोवर होते हुये रूदलापुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण	2016-17	4/2017/06/35-4-2017	03-01-2017	लो0नि0वि0	250.27	25.03	225.24	अपूर्ण	20 %	02.07.2017	कार्य प्रगति पर	श्री एस0पी0 बौद्ध	अधिशासी अभियन्ता
141	बस्ती	रामपुर अरइल जिगिना मार्ग से झलिहवापुरवा होते हुये गोचना मार्ग का निर्माण	2016-17	418/2016/1613/35-4-2016	14-12-2016	लो0नि0वि0	201.54	20.15	181.39	अपूर्ण	20 %	14.06.2017		श्री एस0पी0 बौद्ध	अधिशासी अभियन्ता
142	बदायूं	वजीरपुर थानपुर से चंदपुरा होती हुई दानपुर सम्पर्क मार्ग निर्माण	2016-17	12/2017/26/35-4-2017	04-01-2017	लो0नि0वि0	250.78	25.08	225.70	अपूर्ण	15 %	31.10.2017		श्री महेन्द्र सिंह	सहायक अभियन्ता
143	बदायूं	दहगवॉ नदायल मार्ग से नवाबगंज वाया जल्लूपुरा होते हुये गंगुर्रा सम्पर्क मार्ग निर्माण	2016-17	12/2017/26/35-4-2017	04-01-2017	लो0नि0वि0	218.81	21.88	196.93	अपूर्ण	15 %	31.10.2017		श्री जमाल अहमद खान	सहायक अभियन्ता
144	बदायूं	उघैती से स्वदेश पुर सम्पर्क मार्ग निर्माण	2016-17	12/2017/26/35-4-2017	04-01-2017	लो0नि0वि0	194.22	19.42	174.80	अपूर्ण	15 %	31.10.2017		श्री शादाब खान राव	सहायक अभियन्ता
145	चित्रकूट	शहरी मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृ ढीकरण	2015-16	114/2016/476/35-4-2016	31-03-2016	लो0नि0वि0	13741.20	3435.30	10305.90	अपूर्ण	20 %	31.03.2018	कार्य प्रगति में	श्री ए0के0 सिंह	अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0 लोनिवि कर्वी (चित्रकूट)
146	देवरिया	मुसहरी शाहजहॉपुर मार्ग से इनरहा नहर	2016-17	340/2016/1333/35-4-	30-09-2016	लो0नि0वि0	146.27	14.63	131.64	अपूर्ण	25 %	30.09.2017		श्री ए0के0 दूबे	अधिशासी अभियन्ता, लोनिवि

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र	जनपद	कार्य	स्वीकृति वर्ष	शासनादेश सं0	दिनांक	कार्यदायी संस्था	लागत	अवमुक्त धनराशि	अवशेष देय धनराशि	भौतिक प्रगति			अभियुक्ति	पुष्टिकर्ता अधिकारी का नाम	पदनाम
										पूर्ण/ अपूर्ण	कार्य की प्रगति प्रतिशत में	कार्य पूर्ण होने की तिथि / संभवित तिथि			
		होते हुये नौतन हथियागढ़ तक मार्ग का निर्माण कार्य		2016											
147	इटावा	सैंफई मास्टर प्लान(स्ट्रीट स्केपिंग) के अन्तर्गत सैंफई, इटावा में स्ट्रीट लाईट सम्बन्धी कार्य	2016 -17	352/2016/1392/ 35-4-2016	17-10-2016	राजकीय निर्माण निगम	3000.01	489.16	2510.85	अपूर्ण	17 %	30.06.2017		श्री राजेन्द्र प्रसाद	इकाई प्रभारी रानिवि
148	इटावा	सैफई मास्टर प्लान के अंतर्गत ड्रेनेज से सम्बन्धित कार्य	2016 -17	329/2016/1304 /35-4-2016 30/2017 /75/35-4-2017	26-09-2016 30-01-2017	राजकीय निर्माण निगम	5908.10	2042.61	3865.49	अपूर्ण	22 %			श्री पवन कुमार	इकाई प्रभारी रानिवि
149	इटावा	सैफई मास्टर प्लान के अंतर्गत सीवरेज से सम्बन्धित कार्य	2016 -17	329/2016/1304 /35-4-2016 30/2017 /75/35-4-2017	26-09-2016 30-01-2017	राजकीय निर्माण निगम	4868.52	2010.92	2857.60	अपूर्ण	22 %			श्री पवन कुमार	इकाई प्रभारी रानिवि
150	फैजाबाद	डेलवाभारी लोक निर्माण विभाग 34 एस0जी0 टयूबवेल से नहर की पटरी एवं पुरानी बगिया को जोड़ते हुए बड़ागांव रेलवे स्टेशन एवं लाल जी तिवारी के घर तक सम्पर्क मार्ग निर्माण	2016 -17	347/2016/1375/ 35-4-2016	13-10-2016	लो0नि0वि0	277.69	27.76	249.93	अपूर्ण	10 %			श्री ए0के0 राय /श्री ए0के0 पाठक	अवर अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता , नि0ख0-2, लोनिवि, फैजाबाद
151	गाजीपुर	गाजीपुर में शहरी क्षेत्र की गलियों में सी0सी0 रोड/नाली निर्माण से	2016 -17	312/2016/1274/ 35-4-2016	21-09-2016	लो0नि0वि0	2360.12	472.90	1887.22	अपूर्ण	10 %	31.03.2018		श्री आर0एन0 गुप्ता	अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख, लोनिवि, गाजीपुर

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र	जनपद	कार्य	स्वीकृति वर्ष	शासनादेश सं0	दिनांक	कार्यदायी संस्था	लागत	अवमुक्त धनराशि	अवशेष देय धनराशि	भौतिक प्रगति			अभियुक्ति	पुष्टिकर्ता अधिकारी का नाम	पदनाम
										पूर्ण/ अपूर्ण	कार्य की प्रगति प्रतिशत में	कार्य पूर्ण होने की तिथि / संभवित तिथि			
		सम्बन्धित 215 कार्य													
152	हमीरपुर	लक्ष्मीबाई तिराहे से कालपी चौराहा होते हुए यमुना घाट तक मार्ग	2015-16	256/2015/1029(2)/35-4-2015	14-08-2015	लो0नि0वि0	1451.75	580.70	871.05	अपूर्ण	20 %		विद्युत खम्भे न हटने एवं बालू की खदानों में रोक के कारण	श्री एस0के0 निगम	अधिशासी अभियन्ता
153	हापुड	रा0मा0-24 जूनियर हाई स्कूल खुडलिया से मध्य गंगा नहर के पुल से मुरादपुर होते हुए नयाबांस ग्राम तक मार्ग का निर्माण कार्य	2016-17	355/2016/1429/35-4-2016	02-11-2016	लो0नि0वि0	358.11	35.81	322.30	अपूर्ण	10 %	02.10.2017		श्री एस0के0 शर्मा/ श्री एस0एल0 गुप्ता	वरिष्ठ लेखाधिकारी /अधिशासी अभियन्ता प्रा0ख0
154	हापुड	खड़खड़ी से मलकपुर गुरूद्वारा तक मार्ग का निर्माण	2016-17	387/2016/1504/35-4-2016	24-11-2016	लो0नि0वि0	285.51	28.55	256.96	अपूर्ण	20 %	02.10.2017		श्री एस0के0 शर्मा/ श्री एस0एल0 गुप्ता	वरिष्ठ लेखाधिकारी /अधिशासी अभियन्ता प्रा0ख0
155	जालौन	हाइवे ओवर बृज ग्राम कुइया से ग्राम धरगवां होते हुए ग्राम धमनी तक सम्पर्क मार्ग	2015-16	205/2015/438/35-4-2015	19-06-2015	लो0नि0वि0	367.44	183.72	183.72	अपूर्ण	15 %	31.12.2017	मार्ग कार्य पूर्ण डिवाइडर व फूटपाथ का कार्य प्रगति पर	श्री बनवारी लाल	अधिशासी अभियन्ता, नि0ख-1, लोनिवि
156	जालौन	जालौन शहर की सड़कों का सीमेन्ट कंक्रीट का निर्माण	2016-17	310/2016/1269/35-4-2016	19-09-2016	लो0नि0वि0	2690.16	538.03	2152.13	अपूर्ण	20 %	23.09.2017	कार्य प्रगति पर	श्री बनवारी लाल	अधिशासी अभियन्ता, नि0ख-1, लोनिवि
157	जौनपुर	जौनपुर में गंभिरन बाजार से नदौली सम्पर्क मार्ग का निर्माण	2016-17	341/2016/1338/35-4-2016	03-10-2016	लो0नि0वि0	107.17	10.71	96.46	अपूर्ण	15 %	31.03.2018		श्री डी0सी0 गुप्ता	अधिशासी अभियन्ता, लोनिवि, प्र0ख-
158	जौनपुर	अकरा मोड से	2016	399/201	07-	लो0	139.02	13.90	125.12	अपूर्ण	20 %	30.06		श्री	अधिशासी

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र	जनपद	कार्य	स्वीकृति वर्ष	शासनादेश सं0	दिनांक	कार्यदायी संस्था	लागत	अवमुक्त धनराशि	अवशेष देय धनराशि	भौतिक प्रगति			अभियुक्ति	पुष्टिकर्ता अधिकारी का नाम	पदनाम
										पूर्ण/ अपूर्ण	कार्य की प्रगति प्रतिशत में	कार्य पूर्ण होने की तिथि / संभवित तिथि			
		धनापुर कब्रिस्तान होते हुय कुसहा (गन्धौना) पाल बस्ती तक सम्पर्क मार्ग	-17	6/1570 /35-4-2016	12-2016	नि0 वि0						.2017		डी0सी0 गुप्ता	अभियन्ता, लोनिवि, प्र0ख-
159	जौनपुर	काजीहद लालागंज से महथिया होते हुए बल्लीपुर ब्राह्मण बस्ती तक मार्ग का निर्माण	2016 -17	399/2016/1570 /35-4-2016	07-12-2016	लो0 नि0 वि0	134.78	13.48	121.30	अपूर्ण	20 %	30.06 .2017		श्री डी0सी0 गुप्ता	अधिशासी अभियन्ता, लोनिवि, प्र0ख-
160	कन्नौज	ठठिया खैरनगर मार्ग (अ0जि0मार्ग) के चौड़ीकरण का कार्य	2016 -17	401/2016/1576/ 35-4-2016	08-12-2016	लो0 नि0 वि0	2121.00	212.10	1908.90	अपूर्ण	2 %	31.12. 2017	कार्य प्रगति पर	श्री नृपेन्द्र सिंह	सहायक अभियन्ता
161	कन्नौज	औसेर सिमरिया मार्ग से परईपुरवा होते हुए बन्सरा तक सम्पर्क मार्ग	2016 -17	403/2016/1578/ 35-4-2016	08-12-2016	लो0 नि0 वि0	204.58	20.45	184.13	अपूर्ण	2 %	31.12. 2017		श्री नृपेन्द्र सिंह	सहायक अभियन्ता
162	कन्नौज	एन0एच0-234 के तिर्वा से बेला तक (चैनेज 142.000 से 123.000 तक) का 4 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	2016 -17	307/2016/1251/ 35-4-2016 54/2017 /156/35 -4-2017	07-09-2016 08-03-2017	लो0 नि0 वि0	13936.05	1893.60	12042. 45	अपूर्ण	3 %	30.06 .2018	कार्य प्रगति पर	श्री राम प्रकाश पाल/ श्री नृपेन्द्र सिंह/श्री शमीम रजा	सहायक अभियन्ता
163	कन्नौज	इन्दरगढ़ से ताहपुर मार्ग के किमी0 23 से 26 (600) तक का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	2016 -17	402/2016/1577/ 35-4-2016	08-12-2016	लो0 नि0 वि0	755.36	75.54	679.82	अपूर्ण	4 %	31.12. 2017	कार्य प्रगति पर	श्री शमीम रजा	सहायक अभियन्ता
164	कन्नौज	नगला दनुआ से करीं होते हुये बैरगरा तक सम्पर्क मार्ग	2016 -17	403/2016/1578/ 35-4-2016	08-12-2016	लो0 नि0 वि0	254.20	25.42	228.78	अपूर्ण	4 %	31.12. 2017	कार्य प्रगति पर	श्री राम प्रकाश पाल	सहायक अभियन्ता
165	कन्नौज	छिबरामऊ-सौरिख-बिधूना	2016 -17	306/2016/1250	07-09-	लो0 नि0	24924.93	3492.49	21432. 44	अपूर्ण	12 %	31.12. 2018	कार्य प्रगति पर	श्री अरूण	सहायक अभियन्ता

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र	जनपद	कार्य	स्वीकृति वर्ष	शासनादेश सं0	दिनांक	कार्यदायी संस्था	लागत	अवमुक्त धनराशि	अवशेष देय धनराशि	भौतिक प्रगति			अभियुक्ति	पुष्टिकर्ता अधिकारी का नाम	पदनाम
										पूर्ण/ अपूर्ण	कार्य की प्रगति प्रतिशत में	कार्य पूर्ण होने की तिथि / संभवित तिथि			
		मार्ग (एम0डी0आर0-13) का 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण		/35-4-2016 50/2017 /152/35 -4-2017	2016 08-03-2017	वि0								कुमार/ श्री बी0एल0 मौर्य	
166	कन्नौज	निगोह मिघौली मार्ग के किमी0 3 से जमामर्दपुर वाया टुडरापुर अदमापुर होते हुए सबलपुर बम्बा पटरी तक सम्पर्क मार्ग निर्माण	2016 -17	386/201 6/1503 /35-4-2016	24-11-2016	लो0 नि0 वि0	252.97	25.30	227.67	अपूर्ण	25 %	31.12. 2017	कार्य प्रगति पर	श्री अरूण कुमार	सहायक अभियन्ता
167	कन्नौज	पदारथपुर से रंगियनपुर्वा, आंटी होते हुए तारापुर्वा सम्पर्क मार्ग	2016 -17	292/201 6/1146/ 35-4-2016	02-08-2016	लो0 नि0 वि0	241.22	48.24	192.98	अपूर्ण	25 %	30.06 .2017		श्री राजेश निगम	सहायक अभियन्ता
168	कन्नौज	उदारा से ग्राम सरफापुर खिरिया मार्ग का निर्माण (1 न0 1ग5 मी0 स्पान आर0सी0सी0 पुलिया सहित)	2016 -17	333/201 6/1309 /35-4-2016	27-09-2016	लो0 नि0 वि0	175.84	17.58	158.26	अपूर्ण	25 %	31.12. 2017		श्री शमीम रजा	सहायक अभियन्ता
169	कन्नौज	शिवाजी नगर, सरायमीरा होते हुए मानपुर गोलकुआं सम्पर्क मार्ग	2016 -17	292/201 6/1146/ 35-4-2016	02-08-2016	लो0 नि0 वि0	122.38	24.48	97.90	अपूर्ण	25 %	30.06 .2017		श्री राजेश निगम	सहायक अभियन्ता
170	कानपुर नगर	अकबरपुर-बीरबल मार्ग से टिकवापुर मार्ग का निर्माण कार्य	2016 -17	335/201 6/1311/ 35-4-2016	27-09-2016	लो0 नि0 वि0	153.81	15.38	138.43	अपूर्ण	15 %	30.06 .2017	कार्य प्रगति पर	श्री अनिल मिश्रा	अधिशासी अभियन्ता लोनिवि, कानपुर नगर
171	कुशीनगर	दीवानी न्यायालय परिसर कसया में अधिवक्ता भवन का निर्माण	2016 -17	351/201 6/1379/ 35-4-2016	13-10-2016	लो0 नि0 वि0	52.95	5.29	47.66	अपूर्ण	10 %	31.03 .2018		श्री सुल्तान अहमद	अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0 लोनिवि,

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र	जनपद	कार्य	स्वीकृति वर्ष	शासनादेश सं0	दिनांक	कार्यदायी संस्था	लागत	अवमुक्त धनराशि	अवशेष देय धनराशि	भौतिक प्रगति			अभियुक्ति	पुष्टिकर्ता अधिकारी का नाम	पदनाम
										पूर्ण/ अपूर्ण	कार्य की प्रगति प्रतिशत में	कार्य पूर्ण होने की तिथि / संभवित तिथि			
172	कुशीनगर	उप जिलाधिकारी न्यायालय तहसील परिसर कसया में अधिवक्ता भवन का निर्माण	2016-17	351/2016/1379/35-4-2016	13-10-2016	लो0नि0वि0	52.95	5.29	47.66	अपूर्ण	10 %	31.03.2018		श्री सुल्तान अहमद	अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0 लोनिवि,
173	कुशीनगर	उप जिलाधिकारी न्यायालय तहसील परिसर तमकुहीराज में अधिवक्ता भवन का निर्माण	2016-17	351/2016/1379/35-4-2016	13-10-2016	लो0नि0वि0	52.95	5.29	47.66	अपूर्ण	10 %	31.03.2018		श्री सुल्तान अहमद	अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0 लोनिवि,
174	कुशीनगर	दीवानी न्यायालय परिसर पड़रौना रविन्द्रनगर में अधिवक्ता भवन का निर्माण	2016-17	351/2016/1379/35-4-2016	13-10-2016	लो0नि0वि0	52.95	5.29	47.66	अपूर्ण	10 %	31.03.2018		श्री सुल्तान अहमद	अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0 लोनिवि,
175	ललितपुर	महेश कोरी के घर से राम सेवक यादव के मकान तक वाया प्रकाश रैकवार सी0सी0 रोड व नाली निर्माण	2015-16	211/2015/441/35-4-2015	06-07-2015	लो0नि0वि0	10.24	5.12	5.12	अपूर्ण	20 %		अवशेष धनराशि प्राप्त होने पर	श्री एस0सी0 जैन	अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0 लोनिवि, ललितपुर
176	ललितपुर	नाथूराम रजक के मकान से चन्दर रैकवार के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण	2015-16	210/2015/837/35-4-2015	06-07-2015	लो0नि0वि0	2.93	1.47	1.46	अपूर्ण	20 %		अवशेष धनराशि प्राप्त होने पर	श्री एस0सी0 जैन	अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0 लोनिवि, ललितपुर
177	महराजगंज	खैरहवा जंगल से यादव टोला दोमुहानाघाट होते हुये सिंहाभार के केवटाने टोला तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण	2016-17	6/2017/08/35-4-2017	04-01-2017	लो0नि0वि0	215.40	21.54	193.86	अपूर्ण	5 %	31.03.2018		श्री सुग्रीव राम	अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0
178	महराजगंज	जगरनाथपुर चण्डीथान मार्ग पर स्थित	2016-17	7/2017/09/35-4-2017	04-01-2017	लो0नि0वि0	207.01	20.70	186.31	अपूर्ण	10 %	31.03.2018		श्री सुग्रीव राम	अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र	जनपद	कार्य	स्वीकृति वर्ष	शासनादेश सं0	दिनांक	कार्यदायी संस्था	लागत	अवमुक्त धनराशि	अवशेष देय धनराशि	भौतिक प्रगति			अभियुक्ति	पुष्टिकर्ता अधिकारी का नाम	पदनाम
										पूर्ण/ अपूर्ण	कार्य की प्रगति प्रतिशत में	कार्य पूर्ण होने की तिथि / संभवित तिथि			
		पी0डब्लू0डी0 मार्ग दुर्गापुर से बेनीपुर मध्यनगर होते हुये बैरवां चन्दनपुर नहर पटरी तक मार्ग का निर्माण कार्य													
179	महराजगंज	बरगदही से करमहिया अराजीघाट होते हुए गनवरिया तक मार्ग का निर्माण	2016 -17	6/2017 /08/35 -4-2017	04-01-2017	लो0 नि0 वि0	240.88	24.09	216.79	अपूर्ण	15 %	31.03 .2018		श्री सुग्रीव राम	अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0
180	महोबा	प्राइमरी स्कूल से शमशानघाट तक	2016 -17	242/201 6/955/ 35-4-2016	16-06-2016	लो0 नि0 वि0	47.49	9.49	38.00	अपूर्ण	15 %	16.10. 2017		इं0 बी0बी0 अग्रवाल / इं0 जय प्रकाश	अधिशासी अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता, नि0ख0-1, लोनिवि
181	महोबा	बलराम अहिरवार के मकान से प्राथमिक स्कूल तक	2016 -17	242/201 6/955/ 35-4-2016	16-06-2016	लो0 नि0 वि0	47.48	9.49	37.99	अपूर्ण	15 %	16.10. 2017		इं0 बी0बी0 अग्रवाल / इं0 जय प्रकाश	अधिशासी अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता, नि0ख0-1, लोनिवि
182	महोबा	चन्द्रिका वकील के मकान से प्राइमरी स्कूल तक	2016 -17	242/201 6/955/ 35-4-2016	16-06-2016	लो0 नि0 वि0	33.98	6.79	27.19	अपूर्ण	15 %	16.10. 2017		इं0 बी0बी0 अग्रवाल / इं0 जय प्रकाश	अधिशासी अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता, नि0ख0-1, लोनिवि
183	महोबा	सत्यपाल मास्टर के सामने से रतन ढीमर के मकान तक	2016 -17	242/201 6/955/ 35-4-2016	16-06-2016	लो0 नि0 वि0	44.24	8.84	35.40	अपूर्ण	17 %	16.10. 2017		इं0 बी0बी0 अग्रवाल / इं0 जय प्रकाश	अधिशासी अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता, नि0ख0-1, लोनिवि
184	महोबा	आई0टी0आई0 स्कूल से पठान बाबा तक	2016 -17	242/201 6/955/ 35-4-2016	16-06-2016	लो0 नि0 वि0	168.19	33.63	134.56	अपूर्ण	20 %	16.10. 2017		इं0 बी0बी0 अग्रवाल / इं0 जय	अधिशासी अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता, नि0ख0-1,

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र	जनपद	कार्य	स्वीकृति वर्ष	शासनादेश सं0	दिनांक	कार्यदायी संस्था	लागत	अवमुक्त धनराशि	अवशेष देय धनराशि	भौतिक प्रगति			अभियुक्ति	पुष्टिकर्ता अधिकारी का नाम	पदनाम
										पूर्ण/ अपूर्ण	कार्य की प्रगति प्रतिशत में	कार्य पूर्ण होने की तिथि / संभवित तिथि			
														प्रकाश	लोनिवि
185	महोबा	काशीराम सड़क (रूप नगर) से राजेन्द्र सिंह के मकान तक	2016-17	242/2016/955/35-4-2016	16-06-2016	लो0नि0वि0	87.28	17.45	69.83	अपूर्ण	20 %	16.10.2017		इं0 बी0बी0 अग्रवाल / इं0 जय प्रकाश	अधिशासी अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता, नि0ख0-1, लोनिवि
186	महोबा	अर्जुन लम्बरदार (ज्येनेन्द्र नगर) के मकान से सुखदेवी व रामनारायण सोनी के प्लाट तक	2016-17	242/2016/955/35-4-2016	16-06-2016	लो0नि0वि0	70.89	14.17	56.72	अपूर्ण	20 %	16.10.2017		इं0 बी0बी0 अग्रवाल / इं0 जय प्रकाश	अधिशासी अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता, नि0ख0-1, लोनिवि
187	महोबा	लक्ष्मी मारबल हाउस के सामने मुख्य सड़क से रोडवेज तक सी0सी0 रोड का निर्माण	2015-16	54/2016/222(3)/35-4-2016	09-02-2016	लो0नि0वि0	63.01	31.51	31.50	अपूर्ण	24 %	30.09.2017		श्री मानिक चन्द्र/इं0 राम राजा	अधिशासी अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता, प्र0ख0-, लोनिवि
188	मैनपुरी	मैनपुरी-ओछा रोड से देवी रोड तक (मैनपुरी-ज्योति अन्य जिला मार्ग किमी0 1 एवं देवी रोड बाईपास अन्य जिला मार्ग) मार्ग का चार लेन तक चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण के कार्य	2016-17	265/2016/1026/35-4-2016	08-07-2016	लो0नि0वि0	3569.08	713.82	2855.26	अपूर्ण	5 %	31.03.2018	कृषकों को मुआवजा न मिलने के कारण कार्य बाधित	श्री अनिल कुमार	अधिशासी अभियन्ता नि0ख0, लोनिवि, मैनपुरी
189	मैनपुरी	तरौलिया से नगला झाल नदलालपुर होकर सैफई सम्पर्क मार्ग	2013-14	323/35-4-2014	04-03-2014	लो0नि0वि0	301.17	150.59	150.58	अपूर्ण	15 %		भूमि विवाद, ग्रामीणों का आपसी विवाद धनराशि समर्पित की जानी	श्री डी0के0 चौधरी	अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0-, लोनिवि

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र	जनपद	कार्य	स्वीकृति वर्ष	शासनादेश सं0	दिनांक	कार्यदायी संस्था	लागत	अवमुक्त धनराशि	अवशेष देय धनराशि	भौतिक प्रगति			अभियुक्ति	पुष्टिकर्ता अधिकारी का नाम	पदनाम
										पूर्ण/ अपूर्ण	कार्य की प्रगति प्रतिशत में	कार्य पूर्ण होने की तिथि / संभवित तिथि			
													है।		
190	मेरठ	मेरठ परीक्षितगढ़ मार्ग से ग्राम लडपुरा वाया मेदपुर से किनानगर तक मार्ग का निर्माण कार्य	2016-17	439/2016/1675/35-4-2016	22-12-2016	लो0नि0वि0	291.02	29.10	261.92	अपूर्ण	10 %	02.07.2017		श्री ज्ञान गुप्ता	अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0-, लोनिवि
191	मेरठ	ग्राम जई से नवीपुर अमानतनगर मार्ग का निर्माण कार्य	2016-17	439/2016/1675/35-4-2016	22-12-2016	लो0नि0वि0	254.85	25.48	229.37	अपूर्ण	10 %	02.07.2017		श्री ज्ञान गुप्ता	अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0-, लोनिवि
192	मेरठ	रजपुरा से रजपुरा के शमशान घाट सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य	2016-17	439/2016/1675/35-4-2016	22-12-2016	लो0नि0वि0	228.92	22.89	206.03	अपूर्ण	10 %	20.09.2017		श्री ज्ञान गुप्ता	अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0-, लोनिवि
193	मेरठ	ग्राम शहजादपुर से नवीपुर, कस्तला होते हुए औरंगाबाद तक मार्ग का निर्माण कार्य	2016-17	439/2016/1675/35-4-2016	22-12-2016	लो0नि0वि0	202.87	20.29	182.58	अपूर्ण	10 %	02.07.2017		श्री ज्ञान गुप्ता	अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0-, लोनिवि
194	मेरठ	किला रोड से नगला साहू तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	2016-17	439/2016/1675/35-4-2016	22-12-2016	लो0नि0वि0	172.78	17.28	155.50	अपूर्ण	10 %	02.07.2017		श्री ज्ञान गुप्ता	अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0-, लोनिवि
195	मेरठ	मेरठ-बदॉयू मार्ग के किमी0 18 से जनता इण्टर कालेज के सामने से होते हुए बिजौली मार्ग का नवनिर्माण का कार्य	2016-17	439/2016/1675/35-4-2016	22-12-2016	लो0नि0वि0	125.36	12.54	112.82	अपूर्ण	10 %	02.07.2017		श्री ज्ञान गुप्ता	अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0-, लोनिवि
196	मेरठ	मेरठ-बदॉयू मार्ग के किमी0 19 में खरखौंदा से मडैया होते हुए छतरी मार्ग का	2016-17	439/2016/1675/35-4-2016	22-12-2016	लो0नि0वि0	123.69	12.37	111.32	अपूर्ण	10 %	02.07.2017		श्री ज्ञान गुप्ता	अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0-, लोनिवि

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र	जनपद	कार्य	स्वीकृति वर्ष	शासनादेश सं0	दिनांक	कार्यदायी संस्था	लागत	अवमुक्त धनराशि	अवशेष देय धनराशि	भौतिक प्रगति			अभियुक्ति	पुष्टिकर्ता अधिकारी का नाम	पदनाम
										पूर्ण/ अपूर्ण	कार्य की प्रगति प्रतिशत में	कार्य पूर्ण होने की तिथि / संभवित तिथि			
		नवनिर्माण कार्य													
197	मेरठ	फतेहपुर-जडौदा सम्पर्क मार्ग से असीलपुर तक मार्ग का निर्माण कार्य	2016-17	439/2016/1675/35-4-2016	22-12-2016	लो0नि0वि0	117.48	11.75	105.73	अपूर्ण	10 %	16.07.2017		श्री ज्ञान गुप्ता	अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0-, लोनिवि
198	प्रतापगढ	सुल्तानपुर गांव से सुल्तानपुर बस्ती सम्पर्क मार्ग	2016-17	383/2016/1499/35-4-2016	22-11-2016	लो0नि0वि0	202.75	20.27	182.48	अपूर्ण	20 %	30.06.2017		श्री डी0पी0 दूबे	अधिशासी अभियन्ता
199	प्रतापगढ	सुरूवा मिश्रपुर से पूरे गोसाई वाया मेरूआडीह सम्पर्क मार्ग	2016-17	383/2016/1499/35-4-2016	22-11-2016	लो0नि0वि0	180.66	18.07	162.59	अपूर्ण	20 %	30.06.2017		श्री डी0पी0 दूबे	अधिशासी अभियन्ता
200	प्रतापगढ	प्रतापगढ़-कटरा-गुलाब सिंह मार्ग के चौडीकरण एवं सुदृढीकरण (शहरी भाग)	2016-17	255/2016/1008/35-4-2016	04-07-2016	लो0नि0वि0	547.03	81.48	465.55	अपूर्ण	25 %	30.06.2017		श्री डी0के0 अहिरवार	अधिशासी अभियन्ता
201	प्रतापगढ	एल0बी0 रोड बभनमई से कादीपुर घाट इंजीनियरिंग कालेज वाया 132 के0वी0ए0 सब स्टेशन सम्पर्क मार्ग	2016-17	383/2016/1499/35-4-2016	22-11-2016	लो0नि0वि0	159.83	15.98	143.85	अपूर्ण	25 %	30.06.2017		श्री डी0पी0 दूबे	अधिशासी अभियन्ता
202	शाहजहांपुर	ग्राम मढ़ई से उमरसड़ सम्पर्क मार्ग का निर्माण	2016-17	377/2016/1489/35-4-2016	17-11-2016	लो0नि0वि0	189.43	18.94	170.49	अपूर्ण	10 %	31.07.2017		श्री जे0पी0 सिंह	अधिशासी अभियन्ता नि0ख0-1
203	सिदार्थ नगर	सिसवा-कब्रिस्तान से गिधौरा-मनकौरा होते हुये कपियवा पिच मार्ग तक निर्माण कार्य	2016-17	322/2016/1288/35-4-2016	23-09-2016	लो0नि0वि0	211.42	21.14	190.28	अपूर्ण	15 %	31.03.2018		श्री भूपेश मणि त्रिपाठी	अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0, लोनिवि
204	सीतापुर	सिसवा-पैतेपुर ब्रिज से कैशरवारा डामर रोड तक मार्ग का निर्माण	2016-17	318/2016/1284/35-4-2016	23-09-2016	लो0नि0वि0	177.35	17.73	159.62	अपूर्ण	10 %	31.12.2017	धनाभाव के कारण	श्री अशोक कुमार वर्मा	अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0, लोनिवि

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र	जनपद	कार्य	स्वीकृति वर्ष	शासनादेश सं0	दिनांक	कार्यदायी संस्था	लागत	अवमुक्त धनराशि	अवशेष देय धनराशि	भौतिक प्रगति			अभियुक्ति	पुष्टिकर्ता अधिकारी का नाम	पदनाम
										पूर्ण/ अपूर्ण	कार्य की प्रगति प्रतिशत में	कार्य पूर्ण होने की तिथि / संभवित तिथि			
205	सीतापुर	ठाकुरनगर से अरबापुर होते हुए रूद्रावर्त तक नवनिर्माण	2016-17	445/2016/1700/35-4-2016	30-12-2016	लो0नि0वि0	159.91	15.99	143.92	अपूर्ण	10 %	30.09.2017	कार्य प्रगति पर	श्री जी0एस0 रविकुल	अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0, लोनिवि
206	अम्बेडकरनगर	250हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन कार्य	2013-14	55(1)/35-4-2014	08-01-2014	जल निगम	83.75	41.88	41.88	अपूर्ण	60%	31.06.2014	नग 99 अवशेष	इं 0 महेन्द्र राम	अधिशासी अभियन्ता , उजल 0प्र0 निगम
207	अमरोहा	अमरोहा नगर की जल निकासी व्यवस्था से संबंधित परियोजना	2014-15	16/1518/35-4-2014 121/2016/597/35-4-2016	11-12-2014 13 - 04-2016	जल निगम	3007.86	2406.28	601.58	अपूर्ण	65%	30.09.2017		इं 0 ए0एम 0म सिददी की	परियोजना प्रबन्धक
208	औरैया	औरैयाफफूंद - मार्ग 0मा0जि0अ)) का चार लेन में सीमेन्ट, कंक्रीट पेवमेन्ट द्वारा चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	2015-16	230/2015/246/35-4- 2015 46/2017/147/35-4-2017	13-07-2015 01-03-2017	लोनिवि	11214.88	6485.95	4728.93	अपूर्ण	60%	26.11.2017		श्री सुनील कान्त	अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0, लोनिवि, औरैया
209	आमजगढ	ग्राम सभा करियागोपालपुर में रामकृपाल सिंह के खेत के पश्चिम से दक्षिण रामअधीन के मकान के पश्चिम होते हुए नहर के उत्तर तरफ होते हुए जगदीश यादव (ग्राम भुडकी) के मड़ई तक निर्माण	2016-17	172/2016/712/35-4-2016	03-05-2016	लोनिवि	144.68	72.34	72.34	अपूर्ण	65%	31.10.2017	अवशेष धन प्राप्त होने पर	श्री राम स्वरूप	अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0, लोनिवि
210	बलिया	पम्पोंहैण्ड 0 35 पन के अधिष्ठा कार्य	2013-14	55(1)/35-4-2014	08-01-2014	उ0प्र0 जल निगम	124.25	62.13	62.13	अपूर्ण	75%	31.06.2014	कार्य प्रगति पर	श्री अलाउद दीन खां	अधिशासी अभियन्ता , उजल 0प्र0 निगम

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र	जनपद	कार्य	स्वीकृति वर्ष	शासनादेश सं0	दिनांक	कार्यदायी संस्था	लागत	अवमुक्त धनराशि	अवशेष देय धनराशि	भौतिक प्रगति			अभियुक्ति	पुष्टिकर्ता अधिकारी का नाम	पदनाम
										पूर्ण/ अपूर्ण	कार्य की प्रगति प्रतिशत में	कार्य पूर्ण होने की तिथि / संभवित तिथि			
211	बलरामपुर	महमूदाबाद ग्रण्ट के कुकटपुरवा से पश्चिम सरहद से मजार होते हुए पकडीमुवाल होते हुए बलुआ घाट तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण	2016-17	226/ 2016/ 896/35-4-2016	02-06-2016	लोनिवि	284.86	142.43	142.43	अपूर्ण	58%	31.03.2017	2.लेपन 50 का कार्य पूर्ण धनाभाव) (	श्री राकेश कुमार	सहायक अभियन्ता , लोनिवि
212	बलरामपुर	बसालपुरवा के करीब से बैरियासुर्जनपुर के झग्गरडीह तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण	2016-17	226/ 2016/ 896/35-4-2016	02-06-2016	लोनिवि	182.81	91.41	91.40	अपूर्ण	59%	31.03.2017	0किमी 2 ई में लम्बा -जी3 का कार्य पूर्ण धनाभाव) (	श्री राकेश कुमार	सहायक अभियन्ता , लोनिवि
213	बलरामपुर	भरतीहडीह पक्की सडक मार्ग से रमनगढवा होते हुए महेशडीह तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण	2016-17	226/ 2016/ 896/35-4-2016	02-06-2016	लोनिवि	174.65	87.33	87.32	अपूर्ण	65%	31.03.2017	0किमी 2 ई में लम्बा -जी3 का कार्य पूर्ण धनाभाव) (	श्री राकेश कुमार	सहायक अभियन्ता , लोनिवि
214	चन्दौली	चकिया में अहिरौराचकिया --0मार्ग के किमी में गढई 4 नदी पर सेतु का निर्माण	2014-15	43/2015 /152/35-4-2015	05-02-2015	लोनिवि	303.19	151.59	151.60	अपूर्ण	68%		अवशेष धन प्राप्त होने पर कार्य पूर्ण किया जायेगा।	श्री बी 0एन0 यादव	अधिशासी अभियन्ता ,प्रा0ख0 लोनिवि
215	फतेहपुर	नगर पंचायत कोडा जहानाबाद में कोठी रोड से पुलिया होते हुए कासगर रोड होते हुये रजोडा तक नाला निर्माण का कार्य	2014-15	163/ 2015/10 /35-4-2015	29-03-2015	लोनिवि	109.95	54.97	54.98	अपूर्ण	70%	31.03.2017	कार्य प्रगति पर	श्री हेमन्त कुमार	अधिशासी अभियन्ता , उजल 0प्र0 निगम
216	जालौन	ग्राम भरसूडा से पतरिया होते हुए जमरेही तक ग्रामीण सम्पर्क मार्ग कार्य	2015-16	205/ 2015/ 438/35-4-2015	19-06-2015	लोनिवि	258.91	129.45	129.46	अपूर्ण	75%	15.05.2017		श्री पी 0एन0 श्रीवास्तव	अधिशासी अभियन्ता प्रा0ख0, लोनिवि
217	जौनपुर	पम्पोंहैण्ड 450 पन के अधिष्ठा	2013-14	55(1)/ 35-4-	08-01-2014	उ 0प्र0 जल	256.50	173.25	83.25	अपूर्ण	68%		कार्य प्रगति पर	श्री एम	अधिशासी अभियन्ता,

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र	जनपद	कार्य	स्वीकृति वर्ष	शासनादेश सं0	दिनांक	कार्यदायी संस्था	लागत	अवमुक्त धनराशि	अवशेष देय धनराशि	भौतिक प्रगति			अभियुक्ति	पुष्टिकर्ता अधिकारी का नाम	पदनाम
										पूर्ण/ अपूर्ण	कार्य की प्रगति प्रतिशत में	कार्य पूर्ण होने की तिथि / संभवित तिथि			
		का कार्य जनपद की मॉग के अनुसार अवमुक्त		2014 433/ 2016/ 1669/35 -4-2016	22-12-2016	निगम								0आई0 अंसारी	नि0ख0, उजल 0प्र0 निगम, जौनपुर
218	कन्नौज	बमरौली ग्रामीण पाइप पेयजल योजना	2015-16	185/2015 /207/35-4-2015 207/ 2015/ 788/35-4- 2015 168/ 2016/ 700/35-4-2016	05-05-2015 23 - 06-2015 02-05-2016	उ 0प्र0 जल निगम	152.37	70.47	81.90	अपूर्ण	61%	31.08.2017	कार्य प्रगति पर	श्री राजेन्द्र सिंह	अधिशासी अभियन्ता
219	कन्नौज	लादैता ग्रामीण पेयजल योजना	2015-16	113/ 2016/ 475/35-4-2016	31-03-2016	उ 0प्र0 जल निगम	217.48	47.90	169.58	अपूर्ण	70%	31.12.2017	कार्य प्रगति पर	श्री राजेन्द्र सिंह	अधिशासी अभियन्ता
220	कन्नौज	छिबरामऊ बिशुनगढ से नार्दनपुर सम्पर्क मार्ग से नगला सुखरामहोतेहुएन गलाडालसम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	2015-16	292/ 2015/ 2295/35 -4-2015	04-11-2015	लोनिवि	188.75	94.37	95.38	अपूर्ण	70%	30.06.2017	कार्य प्रगति पर	श्री अरूण कुमार	सहायक अभियन्ता
221	कन्नौज	महमूदपुर खास ग्रामीण पेयजल योजना	2015-16	113/ 2016/ 475/35-4-2016	31-03-2016	उ 0प्र0 जल निगम	171.55	37.78	133.77		73%	31.12.2017	कार्य प्रगति पर	श्री राजेन्द्र सिंह	अधिशासी अभियन्ता
222	कानपुर देहात	रसूलाबाद चौराहे एवं आबादी भाग के चौडीकरण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य	2015-16	105/ 2016/ 458/35-4- 2016 412/ 2016/ 1607/35 -4- 2016 55/2016 /157/35 -4- 2017	03-03-2016 13-12-2016 08-03-2017 09-03-2017	लोनिवि	2400.02	2279.93	120.09		70%			श्री ए 0के0 यादव	अधिशासी अभियन्ता प्रा0ख0, लोनिवि, कानपुर देहात

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र	जनपद	कार्य	स्वीकृति वर्ष	शासनादेश सं0	दिनांक	कार्यदायी संस्था	लागत	अवमुक्त धनराशि	अवशेष देय धनराशि	भौतिक प्रगति			अभियुक्ति	पुष्टिकर्ता अधिकारी का नाम	पदनाम
										पूर्ण/ अपूर्ण	कार्य की प्रगति प्रतिशत में	कार्य पूर्ण होने की तिथि / संभवित तिथि			
				57/2017 /163/35 -4-2017											
223	खीरी	लखीमपुर- भीरा-बिजुआ मार्ग राज्य) 0सं-90) मार्ग के किमी0-से 5 -छोटी बन्नी पिपरा -वापुरबल्ह मरोड़ा होते हुये र्क सैदीपुर सम्प मार्ग का निर्माण	2016-17	434/ 2016/ 1670/35 -4-2016	22-12-2016	लोनि वि	335.64	33.56	302.08		55%	30.06. 2017		श्री अरूण कुमार श्रीवास्त व	सहायक अभियन्ता
224	मऊ	मऊ शहर में विदयुत व्यवस्था को भूमिगत किये जाने से सम्बन्धित परियोजना	2013-14	461(1)/ 35-4- 2014	04-03-2014	पूर्वान्च ल विद्यु त वितर ण निग त लिमि टेड	3385.29	1354.11	2031.18		52%	31.05. 2017	कार्य प्रगति पर	श्री राजेश रंजन सिंह	अधीक्षण अभियन्ता
225	प्रतापगढ	नया पुरवा से धधुआ गाजन मार्ग के चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य	2015-16	103/ 2016/ 456/35- 4- 2016 213/ 2016/ 846/35- 4-2016	30-03-2016 25-05-2016	लोनि वि	1020.07	816.05	204.02		72%	31.03. 2017	कार्य प्रगति पर	श्री ओ0पी0 सोनकर	अधिशासी अभियन्ता
226	सहारनपुर	हैण्डपम्पों 350 पन के अधिष्ठा का कार्य	2013-14	55(1)/ 35-4- 2014	08-01-2014	उ 0प्र0 जल निग म	227.15	113.58	113.58		53%		कार्य प्रगति पर	श्री रविन्द्र सिंह	परियोजना प्रबन्धक, नि0इ0, जल निगम
227	सहारनपुर	ब्लाक गंगोह में पम्पोंहैण्ड 40 पन के अधिष्ठा कार्य	2013-14	1609/35 -4-2013	02-12-2013	उ 0प्र0 जल निग म	25.93	12.96	12.97		60%		कार्य प्रगति पर	श्री रविन्द्र सिंह	परियोजना प्रबन्धक, नि0इ0, जल निगम
228	सहारनपुर	ब्लाक नकुड़ में के पम्पोंहैण्ड 40 पन अधिष्ठा कार्य	2013-14	1609/35 -4-2013	02-12-2013	उ 0प्र0 जल निग म	19.97	9.98	9.99		62. 50 %		कार्य प्रगति पर	श्री रविन्द्र सिंह	परियोजना प्रबन्धक, नि0इ0, जल निगम

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र	जनपद	कार्य	स्वीकृति वर्ष	शासनादेश सं0	दिनांक	कार्यदायी संस्था	लागत	अवमुक्त धनराशि	अवशेष देय धनराशि	भौतिक प्रगति			अभियुक्ति	पुष्टिकर्ता अधिकारी का नाम	पदनाम
										पूर्ण/ अपूर्ण	कार्य की प्रगति प्रतिशत में	कार्य पूर्ण होने की तिथि / संभवित तिथि			
229	संतकबीरनगर	मेंहदावल रूधौली डुमरियागंज मार्ग मा्र्ग 0जि0प्रा) 0सं-34) के किमी0 0. से 00 17.तक में 00 चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य	2015-16	111/ 2016/ 472/35-4- 2016 374/ 2016/ 1479/35 -4-2016	31-03-2016 11 - 11-2016	लोनिवि	3657.48	2922.56	734.92		60%	24.07.2017	धनाभाव के कारण	श्री अनिल कुमार दूबे	अधीक्षण अभियन्ता प्रा 0ख0 लोनिवि, सन्त
230	सीतापुर	पटना से जहॉगीराबाद सम्पर्क मार्ग का निर्माण	2015-16	258/ 2015/ 2034/35 -4-2015	17-08-2015	लोनिवि	190.09	95.04	95.05		60%	31.10.2017	धनाभाव के कारण	श्री अशोक कुमार वर्मा	अधिशासी अभियन्ता प्रा 0ख0 लोनिवि

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।